

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2	مشهد - بلوار وحدت	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۴,۸۱۹	۱۰۰	۱۸۰,۷۴۴	۱,۰۴۹	۱۸۱,۷۹۳	۰	۰	۱۰۰	۱۸۰,۷۶۵	۱,۰۲۸	۱۸۱,۷۹۳
سعادت	مشهد - خیابان صاحب الزمان (تجاری)	مسکونی/تجاری	۰	مترمربع	۲,۱۴۳	۱۰۰	۲۵۵,۴۷۶	۰	۲۵۵,۴۷۶	۰	۰	۱۰۰	۲۵۵,۵۸۱	۰	۲۵۵,۵۸۱
رواق 1	مشهد - بلوار وحدت	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۰۵۸	۹۰	۲۳۵,۳۳۵	۱۵,۶۹۱	۲۵۱,۰۲۶	۰	۰	۹۲	۲۳۹,۶۷۲	۱۱,۳۵۴	۲۵۱,۰۲۶
بهارستان	زاهدان - تقاطع خیابان امام	مسکونی	۹۰	مترمربع	۳۰,۵۹۸	۳۲	۲۶۵,۸۹۸	۴۰۵,۷۱۵	۶۷۱,۶۱۳	۰	۰	۳۳	۲۶۷,۹۶۵	۴۰۳,۶۴۸	۶۷۱,۶۱۳
نگین-مسکونی	مشهد-میدان مادر	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۷,۸۸۷	۵۸	۴۲۴,۷۳۶	۷,۰۱۵	۴۳۱,۷۵۱	۰	۰	۵۸	۴۲۴,۷۴۸	۷,۰۰۳	۴۳۱,۷۵۱
ستایش	مشهد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۷۰۰	۱	۹۲,۸۰۶	۲۱۱,۶۲۰	۳۰۴,۴۲۶	۰	۰	۱	۹۲,۸۰۶	۲۱۱,۶۲۰	۳۰۴,۴۲۶
نسیم	مشهد-منطقه الهیه	مسکونی	۰	مترمربع	۱۸,۹۰۰	۴۳	۶۷,۵۷۰	۷۷,۹۸۷	۱۴۵,۵۵۷	۰	۰	۴۸	۷۰,۰۱۸	۷۵,۵۳۹	۱۴۵,۵۵۷
محیا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۵۰	مترمربع	۳,۳۶۶	۱	۲۶,۸۹۲	۸۰,۱۵۰	۱۰۷,۰۴۲	۰	۰	۱	۲۶,۸۹۲	۸۰,۱۵۰	۱۰۷,۰۴۲
امید 1	مشهد - خیابان شیرازی	اقامت/تجاری	۰	مترمربع	۲۲,۵۵۲	۱۰۰	۲۰۴,۴۴۴	۰	۲۰۴,۴۴۴	۰	۰	۱۰۰	۲۰۴,۴۴۴	۰	۲۰۴,۴۴۴
یاس فاز 3	زاهدان بلوار معلم	مسکونی	۰	مترمربع	۲۱,۲۷۰	۱۰۰	۱۳,۱۹۴	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۱۹۴	۰	۱۳,۱۹۴
کوهسنگی	مشهد - خیابان کوهسنگی	مسکونی/تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲۷,۳۷۸	۱۰۰	۱۰۹,۱۷۹	۰	۱۰۹,۱۷۹	۰	۰	۱۰۰	۱۰۹,۱۷۹	۰	۱۰۹,۱۷۹
یاس زاهدان فاز 1	زاهدان		۱۰۰	مترمربع	۴۴۰	۱۰۰	۸۲۵	۰	۸۲۵	۰	۰	۱۰۰	۸۲۵	۰	۸۲۵
غدیر	مشهد مقدس بلوار شریعتی	مسکونی/تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲,۵۴۹	۱۰۰	۱,۹۹۸	۰	۱,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۸	۰	۱,۹۹۸

۲,۶۷۸,۴۲۹	۷۹۰,۳۴۲	۱,۸۸۸,۰۸۷	۹۳۳	۰	۰	۲,۶۷۸,۳۲۴	۷۹۹,۲۲۷	۱,۸۷۹,۰۹۷	۹۲۵	۰		۰			جمع
-----------	---------	-----------	-----	---	---	-----------	---------	-----------	-----	---	--	---	--	--	-----

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۸۰/۳۵ ماهه منتهی

طی دوره یک ماهه منتهی به 30/8/1396 هیچگونه واگذاری واحد صورت نگرفته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال ۸۰ تا پایان

*براساس قرارداد مشارکت منعقدہ با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاری مسکونی نگین به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شریک کلیه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل 42/01 درصد می باشد.
*