



آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

| نام پروژه                     | محل پروژه             | کاربری         | درصد مالکیت | واحد    | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته |                                  |                                            |                                          | پروژه های فروش رفته در طی ماه |                                  | وضعیت در پایان ماه |                                  |                                            |                                  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                               |                       |                |             |         |              | درصد پیشرفت فیزیکی       | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | مترائ                         | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) |
| وصال                          | شیراز چهار راه تحویلی | تجاری          | ۱۰۰         | مترمربع | ۲,۵۷۶        | ۱۰۰                      | ۲۵,۵۳۲                           | ۰                                          | ۲۵,۵۳۲                                   | ۰                             | ۰                                | ۱۰۰                | ۲۵,۵۳۲                           | ۰                                          | ۲۵,۵۳۲                           |
| مجتمع نیکان (مدرسه خان 1      | شیراز                 | تجاری اقامتی   | ۰           | مترمربع | ۲۷,۵۷۹       | ۹۱                       | ۱,۰۳۲,۰۶۰                        | ۹۸۹,۰۰۵                                    | ۲,۰۲۱,۰۶۵                                | ۰                             | ۰                                | ۹۲                 | ۱,۵۶۶,۲۶۴                        | ۴۵۴,۸۰۱                                    | ۲,۰۲۱,۰۶۵                        |
| باغ ایلخانی                   | شیراز                 | اقامتی گردشگری | ۰           | مترمربع | ۱,۸۹۲        | ۲۰                       | ۱۸,۳۸۱                           | ۶۶,۸۸۲                                     | ۸۵,۲۶۳                                   | ۰                             | ۰                                | ۹۲                 | ۱۸,۳۹۳                           | ۶۶,۸۷۰                                     | ۸۵,۲۶۳                           |
| باران                         | شیراز                 | تجاری - اقامتی | ۶۰          | مترمربع | ۸,۸۷۹        | ۱۰۰                      | ۵۸۵,۰۰۰                          | ۰                                          | ۵۸۵,۰۰۰                                  | ۰                             | ۰                                | ۱۰۰                | ۵۸۵,۰۰۰                          | ۰                                          | ۵۸۵,۰۰۰                          |
| تجاری اداری (ملاصدرا) 16 واحد | شیراز                 | اداری - تجاری  | ۱۰۰         | مترمربع | ۱,۳۸۴        | ۱۰۰                      | ۱۰۰,۰۰۰                          | ۰                                          | ۱۰۰,۰۰۰                                  | ۰                             | ۰                                | ۱۰۰                | ۱۰۰,۰۰۰                          | ۰                                          | ۱۰۰,۰۰۰                          |
| جمع                           |                       |                | ۰           |         | ۰            | ۴۱۱                      | ۱,۷۶۰,۹۷۳                        | ۱,۰۵۵,۸۸۷                                  | ۲,۸۱۶,۸۶۰                                | ۰                             | ۰                                | ۴۸۴                | ۲,۲۹۵,۱۸۹                        | ۵۲۱,۶۷۱                                    | ۲,۸۱۶,۸۶۰                        |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۳۹۸/۷ تا ۱۳۹۸/۳ منتهی

فروش و بهای تمام شده در نیکان مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه در سال مالی 1399 می باشد و در این ماه هیچگونه فروشی صورت نگرفته است.  
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال/تا پایان