

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه		
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)
برجهاي رشديه (مشاركتي)	تبریز	مسکونی	۵۰	مترمربع	۲۳,۲۵۰	۱۰۰	۳۰,۲۵۱	۰	۳۰,۲۵۱	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۲۵۱	۰
پژوه پیمان مدیریت سعدي شیراز	شیراز	تجاری/تفریحی	۰	مترمربع	۵۲,۳۱۸	۱۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۰۰۰	۰
واحدهاي مسكوني رشديه	تبریز	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶۷۱	۱۰۰	۶۰,۵۶۸	۰	۶۰,۵۶۸	۰	۰	۱۰۰	۶۰,۵۶۸	۰
واحدهاي تجاري خيابان دماوند	تهران	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱۹۲	۱۰۰	۲۲,۴۵۸	۰	۲۲,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۲۲,۴۵۸	۰
جمع			۰		۰	۴۰۰	۱۳۱,۲۷۷	۰	۱۳۱,۲۷۷	۰	۰	۴۰۰	۱۳۱,۲۷۷	۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۳۹۵/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۲ منتهی

پروژه الوند در مرحله طراحی نقشه ها و معماری و محاسبات تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بوده و در مرحله اخذ پروانه می باشد . هرگونه پیشرفت و اطلاعات در خصوص پروژه الوند متعاقباً در اختیار سهامداران محترم قرار خواهد گرفت . شایان ذکر است تجهیز کارگاه انجام پذیرفته است .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال/تا/پایان