

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي	تهران	اداری	۵۱	مترمربع	۶,۰۰۴	۶۲	۶۴۸,۸۸۴	۳۴۲,۱۳۰	۹۹۱,۰۱۴	۰	۰	۶۳	۶۵۲,۸۳۵	۳۳۸,۱۷۹	۹۹۱,۰۱۴
مشاركت جمشيديه	تهران	مسکونی	۳۷	مترمربع	۴,۳۶۶	۹۱	۶۰۷,۹۷۴	۳۷,۵۸۰	۶۴۵,۵۵۴	۰	۰	۹۲	۶۰۹,۲۵۵	۳۶,۲۹۹	۶۴۵,۵۵۴
مسكوني ارغوان	تهران	مسکونی	۴۹	مترمربع	۴,۳۰۰	۳۱	۸۱,۰۸۶	۰	۸۱,۰۸۶	۰	۰	۳۲	۸۱,۰۸۶	۰	۸۱,۰۸۶
تجاري ارغوان	تهران	تجاری	۴۹	مترمربع	۳۹۲	۳۱	۱۴,۳۰۹	۰	۱۴,۳۰۹	۰	۰	۳۲	۱۴,۳۰۹	۰	۱۴,۳۰۹
C بنفشه زون	شهرک اندیشه کرج	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۲,۵۲۰	۴	۴۵,۵۰۷	۲۰۶,۹۷۵	۲۵۲,۴۸۲	۰	۰	۴	۴۵,۵۰۷	۲۰۶,۹۷۵	۲۵۲,۴۸۲
مرواريد حقاني	تهران	اداری	۴۰	مترمربع	۱۸,۹۴۸	۱۰۰	۱۴۹,۴۴۸	۰	۱۴۹,۴۴۸	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۱۴۸	۳,۸۵۲	۱۵۴,۰۰۰
بامداد تهران	شهری		۱۰۰	مترمربع	۵,۳۱۰	۱۰۰	۲۱۸,۷۰۸	۰	۲۱۸,۷۰۸	۰	۰	۱۰۰	۲۱۸,۷۰۸	۰	۲۱۸,۷۰۸
صندوق زمين و ساختمان نگين شهري	شهری		۰	مترمربع	۵,۳۱۰	۱۱	۳۲,۶۷۷	۳۳۳,۶۷۱	۳۶۶,۳۴۸	۰	۰	۱۴	۴۶,۳۵۹	۳۱۹,۹۸۹	۳۶۶,۳۴۸
جمع			۰		۰	۴۳۰	۱,۷۹۸,۵۹۳	۹۲۰,۳۵۶	۲,۷۱۸,۹۴۹	۰	۰	۴۳۷	۱,۸۱۸,۲۰۷	۹۰۵,۲۹۴	۲,۷۲۳,۵۰۱