

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
سپیده	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۶,۸۹۲	۱۰۰	۹,۶۶۴	۰	۹,۶۶۴	۳۳۶	۳,۴۵۹	۱۰۰	۶,۲۰۵	۰	۶,۲۰۵
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری	۷۰	مترمربع	۲,۴۶۹	۱۰۰	۱۳۶,۴۳۴	۰	۱۳۶,۴۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱۳۶,۴۳۴	۰	۱۳۶,۴۳۴
آفتاب	قم	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۴۱۳	۱۰۰	۶,۳۲۶	۰	۶,۳۲۶	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۲۶	۰	۶,۳۲۶
مهتاب	قم	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۰۴۸	۱۰۰	۳۰,۸۰۱	۰	۳۰,۸۰۱	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۸۰۱	۰	۳۰,۸۰۱
کوثر	اراک	تجاری اداری	۶۹	مترمربع	۱,۹۳۶	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹
مدائن	اراک	مسکونی تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲,۹۵۵	۱۰۰	۳۶,۷۹۴	۰	۳۶,۷۹۴	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۷۹۴	۰	۳۶,۷۹۴
(جم (چهرم	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۰۵۵	۸۳	۳۹,۳۱۶	۹۰۹	۴۰,۲۲۵	۰	۰	۸۴	۳۹,۳۲۸	۸۹۷	۴۰,۲۲۵
مسکونی فرمانیه	اراک	مسکونی تجاری	۱۰۰	مترمربع	۳,۵۳۹	۹۷	۷۱,۱۰۱	۲,۱۹۹	۷۳,۳۰۰	۰	۰	۹۹	۷۱,۲۰۲	۲,۰۹۸	۷۳,۳۰۰
نارون صندوق	اراک	مسکونی	۳۴	مترمربع	۱۲,۸۹۷	۶۵	۱۰۷,۷۴۰	۵۸,۰۱۳	۱۶۵,۷۵۳	۰	۰	۷۲	۱۱۹,۳۴۲	۴۶,۴۱۱	۱۶۵,۷۵۳
سهند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۵۱۸	۷	۱۶,۲۸۲	۸۹,۱۰۳	۱۰۵,۳۸۵	۰	۰	۱۳	۲۰,۲۵۸	۸۵,۱۲۷	۱۰۵,۳۸۵
جمع			۰		۰	۸۵۲	۴۷۳,۲۶۷	۱۵۰,۲۲۴	۶۲۳,۴۹۱	۳۳۶	۳,۴۵۹	۸۶۸	۴۸۵,۴۹۹	۱۳۴,۵۲۳	۶۲۰,۰۳۲