

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2	مشهد - بلوار وحدت	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۴,۷۰۴	۹۹	۱۷۸,۵۸۸	۵۶۸	۱۷۹,۱۵۶	۰	۰	۹۹	۱۷۸,۸۳۳	۳۲۳	۱۷۹,۱۵۶
سعادت	مشهد - خیابان صاحب الزمان (تجاری)	مسکونی/تجاری	۴۴.۴۵	مترمربع	۴,۲۰۳	۹۹	۲۴۳,۴۵۳	۶۰۰	۲۴۴,۰۵۳	۰	۰	۹۹	۲۴۳,۴۵۳	۶۰۰	۲۴۴,۰۵۳
رواق 1	مشهد - بلوار وحدت	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۹۳۷	۷۷	۱۸۹,۷۸۲	۶۰,۲۴۵	۲۵۰,۰۲۷	۶۴	۲,۴۲۵	۷۰	۱۹۱,۶۴۶	۵۸,۳۸۱	۲۵۰,۰۲۷
بهارستان	زاهدان - تقاطع خیابان امام	مسکونی	۹۰	مترمربع	۳۸,۰۵۴	۲۹	۲۲۳,۴۶۴	۴۲۲,۲۷۳	۶۴۵,۷۳۷	۰	۰	۳۰	۲۲۵,۶۵۸	۴۲۰,۰۷۹	۶۴۵,۷۳۷
نگین-مسکونی	مشهد-میدان مادر	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۲,۹۴۷	۴۲	۳۹۱,۷۵۵	۱۰,۵۱۷	۴۰۲,۲۷۲	۰	۰	۵۵	۳۹۲,۰۴۶	۱۰,۲۲۶	۴۰۲,۲۷۲
ستایش	مشهد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۷۰۰	۱	۹۲,۷۸۶	۲۱۱,۶۴۰	۳۰۴,۴۲۶	۰	۰	۱	۹۲,۷۸۶	۲۱۱,۶۴۰	۳۰۴,۴۲۶
نسیم	مشهد-منطقه الهیه	مسکونی	۰	مترمربع	۱۸,۹۰۰	۲۱	۳۲,۱۲۳	۱۶۶,۵۹۰	۱۹۸,۷۱۳	۰	۰	۲۲	۳۲,۶۵۳	۱۶۶,۰۶۰	۱۹۸,۷۱۳
محیا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۵۰	مترمربع	۳,۳۶۶	۱	۲۶,۴۸۶	۸۰,۵۵۶	۱۰۷,۰۴۲	۰	۰	۱	۲۶,۴۸۶	۸۰,۵۵۶	۱۰۷,۰۴۲
امید 1	مشهد - خیابان شیرازی	اقامتی/تجاری	۳۴.۵	مترمربع	۲۲,۵۵۲	۱۰۰	۲۰۴,۴۴۴	۰	۲۰۴,۴۴۴	۰	۰	۱۰۰	۲۰۴,۴۴۴	۰	۲۰۴,۴۴۴
یاس 3	زاهدان - انتهای بلوار معلم	مسکونی/تجاری	۹۵.۶۴	مترمربع	۲۴,۱۴۶	۱۰۰	۳۱,۷۷۸	۰	۳۱,۷۷۸	۰	۰	۱۰۰	۳۱,۷۷۸	۰	۳۱,۷۷۸
کوهسنگی	مشهد - خیابان کوهسنگی	مسکونی/تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲۷,۳۷۸	۱۰۰	۱۰۶,۸۱۰	۰	۱۰۶,۸۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۶,۸۱۰	۰	۱۰۶,۸۱۰
یاس زاهدان فاز 1	زاهدان		۱۰۰	مترمربع	۲۲۶	۱۰۰	۱,۱۵۱	۰	۱,۱۵۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۵۱	۰	۱,۱۵۱
غدیر	مشهد مقدس بلوار شریعتی	مسکونی/تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲,۵۴۹	۱۰۰	۱,۹۹۸	۰	۱,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۸	۰	۱,۹۹۸

۲,۶۷۷,۶۰۷	۹۴۷,۸۶۵	۱,۷۳۹,۷۴۲	۸۷۷	۲,۴۲۵	۶۴	۲,۶۷۷,۶۰۷	۹۵۲,۹۸۹	۱,۷۳۴,۶۱۸	۸۶۹	۰		۰			جمع
-----------	---------	-----------	-----	-------	----	-----------	---------	-----------	-----	---	--	---	--	--	-----

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ منتهی

با توجه به برگشت از فروش برخي واحدهاي فروخته شده اطلاعات فروش در فایل ضمیمه ارائه گردیده است

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱

*براساس قرارداد مشارکت منعقدہ با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاري مسکوني نگین به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شریک کلیه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل 42/01 درصد مي باشد.