

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
مطهری	اصفهان	مسکونی	۶۶	مترمربع	۲,۴۶۵	۱۰۰	۱۳۱,۶۰۰	۰	۱۳۱,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۶۰۰	۰	۱۳۱,۶۰۰
تجاری چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۲۹	مترمربع	۲,۰۶۸	۵۱	۲۷۴,۶۹۳	۱۸۶,۵۶۷	۴۶۱,۲۶۰	۰	۰	۵۳	۳۱۰,۸۵۳	۱۵۰,۴۰۷	۴۶۱,۲۶۰
صفائیه یزد	یزد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۹,۲۱۵	۹۸	۳۴۰,۰۱۱	۵۸,۰۵۵	۳۹۸,۰۶۶	۱۹۹	۸,۴۲۵	۹۸	۳۴۳,۶۱۱	۵۴,۴۵۵	۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول	شهرکرد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸,۰۴۷	۹۹	۱۳۳,۴۲۶	۴۱,۵۲۴	۱۷۴,۹۵۰	۰	۰	۹۹	۱۴۵,۲۴۷	۲۹,۷۰۳	۱۷۴,۹۵۰
نشاط	اصفهان	تجاری اداری	۵۹	مترمربع	۱,۱۹۹	۵۹	۶۶,۱۹۸	۰	۶۶,۱۹۸	۹۹	۳,۴۱۷	۶۷	۶۶,۱۹۸	۰	۶۶,۱۹۸
بهار آزادی	اصفهان	مسکونی	۶۰	مترمربع	۱,۹۴۰	۶۲	۱۱۴,۲۴۱	۷۴,۹۳۸	۱۸۹,۱۷۹	۲۳۴	۱۵,۳۰۸	۶۳	۱۱۵,۲۴۱	۷۳,۹۳۸	۱۸۹,۱۷۹
تجاری تالار سپهر	اصفهان	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲۰۷	۱۰۰	۲۰,۴۲۴	۰	۲۰,۴۲۴	۰	۰	۱۰۰	۲۰,۴۲۴	۰	۲۰,۴۲۴
پارکینگ خیابان فرشادی	اصفهان	پیمانکاری	۰	مترمربع	۰	۱۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام	اصفهان	اداری	۱۰۰	مترمربع	۹۸۳	۱۰۰	۴۱,۵۰۰	۰	۴۱,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۴۱,۵۰۰	۰	۴۱,۵۰۰
پروژه وحید	اصفهان	پیمان مدیریت	۰	مترمربع	۰	۶۰	۳۶,۴۶۳	۱۷,۵۳۷	۵۴,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰	۶۸	۳۶,۴۶۳	۱۷,۵۳۷	۵۴,۰۰۰
جمع			۰		۰	۸۲۹	۱,۲۷۰,۵۵۶	۳۷۸,۶۲۱	۱,۶۴۹,۱۷۷	۵۳۲	۲۹,۳۱۰	۸۴۸	۱,۳۲۳,۱۳۷	۳۲۶,۰۴۰	۱,۶۴۹,۱۷۷