

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
سپیده	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۶,۸۹۲	۱۰۰	۹,۷۹۸	۰	۹,۷۹۸	۱۳۴	۱,۳۷۸	۱۰۰	۹,۶۶۴	۰	۹,۶۶۴
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری	۷۰	مترمربع	۲,۴۶۹	۱۰۰	۱۳۶,۴۳۴	۰	۱۳۶,۴۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱۳۶,۴۳۴	۰	۱۳۶,۴۳۴
آفتاب	قم	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۴۱۳	۱۰۰	۶,۳۲۶	۰	۶,۳۲۶	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۲۶	۰	۶,۳۲۶
مهتاب	قم	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۰۴۸	۱۰۰	۳۲,۱۹۱	۰	۳۲,۱۹۱	۹۳	۱,۳۹۰	۱۰۰	۳۰,۸۰۱	۰	۳۰,۸۰۱
کوثر	اراک	تجاری اداری	۶۹	مترمربع	۱,۹۳۶	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹
مدائن	اراک	مسکونی تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲,۹۵۵	۱۰۰	۳۶,۷۹۴	۰	۳۶,۷۹۴	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۷۹۴	۰	۳۶,۷۹۴
(جم (چهرم	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۰۵۵	۷۶	۳۸,۹۴۳	۱,۲۸۲	۴۰,۲۲۵	۱۳۷	۲,۶۴۴	۸۳	۳۹,۳۱۶	۹۰۹	۴۰,۲۲۵
مسکونی فرمانیه	اراک	مسکونی تجاری	۱۰۰	مترمربع	۳,۵۳۹	۹۵	۷۰,۶۹۸	۲,۶۰۲	۷۳,۳۰۰	۰	۰	۹۷	۷۱,۱۰۱	۲,۱۹۹	۷۳,۳۰۰
نارون صندوق	اراک	مسکونی	۳۴	مترمربع	۱۲,۸۹۷	۶۲	۹۰,۳۸۴	۷۵,۳۶۹	۱۶۵,۷۵۳	۰	۰	۶۵	۱۰۷,۷۴۰	۵۸,۰۱۳	۱۶۵,۷۵۳
سهند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۵۱۸	۵	۱۴,۹۹۸	۹۰,۳۸۷	۱۰۵,۳۸۵	۰	۰	۷	۱۶,۲۸۲	۸۹,۱۰۳	۱۰۵,۳۸۵
جمع			۰		۰	۸۳۸	۴۵۵,۳۷۵	۱۶۹,۶۴۰	۶۲۵,۰۱۵	۳۶۴	۵,۴۱۲	۸۵۲	۴۷۳,۲۶۷	۱۵۰,۲۲۴	۶۲۳,۴۹۱