

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
قطعه 145	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۱۲,۶۵۶	۸۹	۹۰,۷۷۹	۳,۶۱۹	۹۴,۳۹۸	۳۳	۸۴۵	۹۰	۹۲,۵۵۱	۱,۸۴۷	۹۴,۳۹۸
قطعه 150	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۱	مترمربع	۱۱,۱۸۰	۹۸	۱۱۳,۵۶۹	۹۳۵	۱۱۴,۵۰۴	۱۱۲	۲,۶۷۹	۹۸	۱۱۴,۵۰۴	۰	۱۱۴,۵۰۴
398-399	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۶۵	۱۰۷,۵۲۱	۴,۸۹۹	۱۱۲,۴۲۰	۷۰۴	۲۰,۹۱۴	۶۶	۱۱۲,۰۳۱	۳۸۹	۱۱۲,۴۲۰
400-401	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۹۸	۲۳,۰۰۲	۹۱۴	۲۳,۹۱۶	۲	۱۵	۹۸	۲۲,۹۵۶	۹۶۰	۲۳,۹۱۶
180-173 و 159-164	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۹۳۶	۱۰۰	۸,۷۰۱	۱,۱۱۰	۹,۸۱۱	۰	۰	۱۰۰	۹,۸۱۱	۰	۹,۸۱۱
181-185 و 204-200	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۰۸۰	۹۹	۱۰,۹۹۹	۰	۱۰,۹۹۹	۰	۱	۹۹	۱۱,۳۸۵	۷۴۱	۱۲,۱۲۶
186-190 و 195-199	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۷۵۵	۹۸	۹,۴۴۹	۶۷۲	۱۰,۱۲۱	۱۱۰	۵۹۳	۹۸	۱۰,۱۲۱	۰	۱۰,۱۲۱
212-215 و 221-224	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۱,۸۹۹	۹۷	۸,۸۶۶	۱,۰۱۵	۹,۸۸۱	۰	۰	۹۷	۹,۸۸۱	۰	۹,۸۸۱
262-267 و 291-296	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۴,۴۰۳	۱۰۰	۱۰,۸۱۲	۶۰۶	۱۱,۴۱۸	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۴۱۸	۰	۱۱,۴۱۸
297-301 و 327-333	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۷۵۱	۴۰	۱۳,۹۴۱	۵,۷۷۰	۱۹,۷۱۱	۰	۰	۴۴	۱۹,۲۶۰	۴۵۱	۱۹,۷۱۱
شهريار	تبریز- بلواراستاد شهريار	اداری	۱۰۰	مترمربع	۵,۷۵۹	۹۹	۲۱۵,۸۷۲	۶۲,۰۶۲	۲۷۷,۹۳۴	۰	۰	۹۹	۲۷۷,۹۳۴	۰	۲۷۷,۹۳۴
سپیدار	تبریز- گلکار	مسکونی - آپارتمانی	۳۵	مترمربع	۶,۱۹۸	۷۴	۶۵,۷۱۴	۱۵,۰۱۳	۸۰,۷۲۷	۵۲۰	۶,۸۸۱	۷۷	۸۰,۷۲۶	۲,۵۸۱	۸۳,۳۰۷
پروژه قطعه 120	شهرک رشدیه	مسکونی	۳۸	مترمربع	۱۷,۲۹۰	۵۳	۰	۰	۰	۷۸	۲,۴۹۵	۵۶	۲۰۳,۱۶۲	۹,۷۰۹	۲۱۲,۸۷۱

۱۸,۵۱۵	.	۱۸,۵۱۵	۹۲	۶	۱	.	.	.	۹۲	۴,۵۵۸	مترمربع	۵۶	مسکونی	شهرک رشدیه	کوروش
.	.	.	.	.	.	۲۴,۷۳۱	.	۲۴,۷۳۱	.	۱۰۰	مترمربع	.		تبریز - شهرک رشدیه	سایر
۱,۰۱۰,۹۳۳	۱۶,۶۷۸	۹۹۴,۲۵۵	۱,۲۱۴	۳۴,۴۲۹	۱,۵۶۰	۸۰۰,۵۷۱	۹۶,۶۱۵	۷۰۳,۹۵۶	۱,۲۰۲	.		.			جمع