

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه آسمان	مشهد	زمین تجاری اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۱۸,۸۴۱	۱	۱۵۷,۸۳۰	۷۶۷,۰۷۴	۹۳۴,۹۰۴	۰	۰	۱	۱۵۸,۰۱۰	۷۶۶,۸۹۴	۹۳۴,۹۰۴
پروژه آماده سازی اراضی آبشار	مشهد	مسکونی / تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴۹,۱۲۵	۸۵	۹۹,۳۳۶	۲۳,۶۶۴	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۸۵	۹۹,۳۷۹	۲۳,۶۲۱	۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازی اراضی زکریا	مشهد	مسکونی / تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴۴,۴۶۰	۹۵	۶۰,۴۶۷	۰	۶۰,۴۶۷	۰	۰	۹۵	۶۰,۴۶۷	۰	۶۰,۴۶۷
واحد های مسکونی مسعود	مشهد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱,۰۱۲	۱۰۰	۲۱,۸۴۴	۰	۲۱,۸۴۴	۰	۰	۱۰۰	۲۱,۸۶۰	۰	۲۱,۸۶۰
مجتمع پزشکان	مشهد	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۵,۹۵۶	۱۰۰	۱,۴۰۹	۰	۱,۴۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۰۹	۰	۱,۴۰۹
قطعه شماره 6 اراضی زکریا	مشهد	مسکونی / تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴,۳۶۵	۱۰۰	۷۴,۸۹۶	۰	۷۴,۸۹۶	۰	۰	۱۰۰	۷۴,۸۹۶	۰	۷۴,۸۹۶
قطعه شماره 5 اراضی زکریا	اراضی زکریا	تجاری مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۱۶۶	۱۰۰	۷۲,۷۵۶	۰	۷۲,۷۵۶	۰	۰	۱۰۰	۷۲,۸۹۴	۰	۷۲,۸۹۴
سایر پروژه ها			۰	مترمربع	۰	۱۰۰	۲,۰۵۹	۰	۲,۰۵۹	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۵۹	۰	۲,۰۵۹
جمع			۰		۰	۶۸۱	۴۹۰,۵۹۷	۷۹۰,۷۳۸	۱,۲۸۱,۳۳۵	۰	۰	۶۸۱	۴۹۰,۹۷۴	۷۹۰,۵۱۵	۱,۲۸۱,۴۸۹