

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
(جم (چهرم	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۰۵۵	۱۰۰	۹,۶۳۳	۰	۹,۶۳۳	۹۴	۲,۵۵۵	۱۰۰	۷,۰۷۸	۰	۷,۰۷۸
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری	۷۰	مترمربع	۲,۴۶۹	۱۰۰	۱۲۵,۶۹۴	۰	۱۲۵,۶۹۴	۰	۰	۱۰۰	۱۲۵,۶۹۴	۰	۱۲۵,۶۹۴
کوثر	اراک	تجاری اداری	۶۹	مترمربع	۱,۹۳۶	۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹
سپیده	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۶,۸۹۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
سهند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۵۱۸	۶۲	۷۳,۱۲۰	۳۲,۲۶۵	۱۰۵,۳۸۵	۰	۰	۶۷	۷۵,۲۱۰	۳۰,۱۷۵	۱۰۵,۳۸۵
پونه	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸۲۵	۶۲	۱۳,۴۸۴	۲,۰۲۲	۱۵,۵۰۶	۰	۰	۶۷	۱۳,۹۹۴	۱,۵۱۲	۱۵,۵۰۶
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی	چالوس	مسکونی	۶۲	مترمربع	۱۶,۰۱۰	۲۶	۸۴,۳۴۶	۴۶۰,۶۵۴	۵۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۷	۸۹,۲۴۶	۴۵۵,۷۵۴	۵۴۵,۰۰۰
مسکونی الوند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۳,۰۳۶	۲۳	۳۳,۰۱۷	۶۵,۶۰۸	۹۸,۶۲۵	۰	۰	۲۷	۳۵,۲۱۷	۶۳,۴۰۸	۹۸,۶۲۵
جمع			۰		۰	۴۷۳	۳۵۸,۱۰۳	۵۶۰,۵۴۹	۹۱۸,۶۵۲	۹۴	۲,۵۵۵	۵۸۸	۳۶۵,۲۴۸	۵۵۰,۸۴۹	۹۱۶,۰۹۷