

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
مشارکت جمشیدیه	تهران	مسکونی	۳۷	مترمربع	۴,۳۶۶	۹۳	۶۲۱,۵۳۷	۷۴,۰۱۷	۶۹۵,۵۵۴	۰	۰	۹۳	۶۳۲,۴۰۹	۶۳,۱۴۵	۶۹۵,۵۵۴
مسکونی ارغوان	تهران	مسکونی	۴۹	مترمربع	۴,۳۰۰	۱۰۰	۸۳,۳۰۰	۰	۸۳,۳۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۳۰۰	۰	۸۳,۳۰۰
تجاری ارغوان	تهران	تجاری	۴۹	مترمربع	۳۹۲	۱۰۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱۴,۷۰۰
C-A پروژه بنفشه	فاز ۴ اندیشه	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸,۵۳۰	۴	۴۵,۵۸۷	۹۴,۵۲۹	۱۴۰,۱۱۶	۰	۰	۴	۴۵,۵۸۷	۹۴,۵۲۹	۱۴۰,۱۱۶
اراج	تهران	مسکونی	۳۷	مترمربع	۲۸,۱۲۵	۰	۲۰,۰۲۷	۱,۴۷۹,۹۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۷	۱,۴۷۹,۹۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق زمین و ساختمان نگین شهری	شهرری		۰	مترمربع	۵,۳۱۰	۲۳	۷۳,۵۵۱	۲۵۸,۴۴۹	۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲۳	۷۵,۱۳۳	۲۵۶,۸۶۷	۳۳۲,۰۰۰
اداری خدامی	تهران	اداری	۵۱	مترمربع	۱۵,۶۹۲	۶۶	۷۰۹,۲۶۲	۳۰۰,۹۸۸	۱,۰۱۰,۲۵۰	۰	۰	۶۶	۷۳۰,۱۳۸	۲۸۰,۱۱۲	۱,۰۱۰,۲۵۰
ملک میرداماد	تهران	اداری	۱۰۰	مترمربع	۳,۹۹۶	۱۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۰۰۰
یکصد هکتاری شهریار	شهریار	مسکونی و تجاری	۱۰۰	مترمربع	۰	۰	۳۲۳,۹۲۶	۶,۰۷۴	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۹۲۶	۶,۰۷۴	۳۳۰,۰۰۰
جمع			۰		۰	۴۸۶	۲,۵۸۶,۸۹۰	۲,۲۱۴,۰۳۰	۴,۸۰۰,۹۲۰	۰	۰	۴۸۶	۲,۶۲۰,۲۲۰	۲,۱۸۰,۷۰۰	۴,۸۰۰,۹۲۰

مبلغ بهای تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اریکه ، مربوط به آورده این شرکت در پروژه یاد شده می باشد و مطابق قرارداد منعقد با شریک، هزینه دیگری برای شرکت متصور نمی باشد. لیکن درصد پیشرفت پروژه با توجه به انجام عملیات ساخت توسط شریک ، در حال افزایش می باشد.