

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۱۲,۶۵۶	۹۷	۹۳,۲۵۰	۱,۱۴۸	۹۴,۳۹۸	۰	۰	۹۸	۹۰,۷۱۶	۴,۳۸۲	۹۵,۰۹۸
398-399	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۷۶	۱۱۲,۰۳۱	۳۸۹	۱۱۲,۴۲۰	۰	۰	۷۶	۱۰۸,۵۸۶	۴,۱۸۷	۱۱۲,۷۷۳
400-401	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۱۰۰	۲۲,۹۵۶	۹۶۰	۲۳,۹۱۶	۰	۰	۱۰۰	۲۲,۶۶۴	۲,۷۷۸	۲۵,۴۴۲
181-185 و 204-200	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۰۸۰	۱۰۰	۱۱,۳۸۵	۷۴۱	۱۲,۱۲۶	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۶۲۶	۰	۱۱,۶۲۶
قطعه تجمیعی 21	رشدیه ۲	مسکونی	۴۲	مترمربع	۶,۷۶۱	۶۵	۱۹,۲۶۰	۴۵۱	۱۹,۷۱۱	۰	۰	۶۷	۱۶,۲۰۵	۴,۵۹۰	۲۰,۷۹۵
شهریار	تبریز - بلواراستاد شهریار	اداری	۱۰۰	مترمربع	۵,۷۵۹	۱۰۰	۲۷۷,۹۳۴	۰	۲۷۷,۹۳۴	۰	۰	۱۰۰	۲۶۶,۴۵۰	۵,۰۱۸	۲۷۱,۴۶۸
سپیدار	تبریز - گلکار	مسکونی - آپارتمانی	۳۵	مترمربع	۶,۱۹۸	۹۷	۸۰,۷۲۶	۲,۵۸۱	۸۳,۳۰۷	۰	۰	۹۷	۷۸,۳۷۵	۳,۷۹۸	۸۲,۱۷۳
پروژه قطعه 120	شهرک رشدیه	مسکونی	۳۸	مترمربع	۱۷,۳۹۰	۶۶	۲۰۳,۱۶۲	۹,۷۰۹	۲۱۲,۸۷۱	۰	۰	۶۷	۱۹۸,۹۸۶	۱۴,۹۶۸	۲۱۳,۹۵۴
کوروش	شهرک رشدیه	مسکونی	۵۶	مترمربع	۴,۵۵۸	۱۰۰	۱۸,۵۱۵	۰	۱۸,۵۱۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۵۷۷	۳,۳۸۰	۱۷,۹۵۷
سایر	تبریز - شهرک رشدیه		۰	مترمربع	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۸۰۱	۸۳۹,۲۱۹	۱۵,۹۷۹	۸۵۵,۱۹۸	۰	۰	۸۰۵	۸۰۸,۱۸۵	۴۳,۱۰۱	۸۵۱,۲۸۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دور ۷/۳۵ ماه منتهی ۱۳۹۵

وجود ندارد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال/تا پایان

وجود ندارد.