

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی	تهران	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲۴,۴۰۲	۹۶	۱,۱۱۰,۳۵۰	۳۶۵,۰۵۲	۱,۴۷۵,۴۰۲	۰	۰	۹۶	۱,۱۳۲,۰۲۰	۳۴۳,۳۸۲	۱,۴۷۵,۴۰۲
المپیک/تجاری	تهران	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱,۷۶۶	۹۵	۹۱,۵۶۴	۲۰,۶۲۶	۱۱۲,۱۹۰	۰	۰	۹۵	۹۱,۵۶۴	۲۰,۶۲۶	۱۱۲,۱۹۰
عتیق	تهران	اداری/تجاری	۳۵	مترمربع	۸۳۷	۸۶	۸۷,۳۰۵	۹,۴۷۱	۹۶,۷۷۶	۰	۰	۸۶	۸۷,۳۰۵	۹,۴۷۱	۹۶,۷۷۶
تهرانپارس	تهران	اداری/تجاری	۰	مترمربع	۳,۰۱۶	۴۱	۵۴۳,۰۴۲	۱۳,۶۱۶	۵۵۶,۶۵۸	۰	۰	۴۱	۵۴۳,۰۴۲	۱۳,۶۱۶	۵۵۶,۶۵۸
ویلايي/کلارآباد	مازندران/کلارآباد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۰,۰۰۹	۲۹	۱۷۹,۲۰۹	۲,۵۳۳	۱۸۱,۷۴۲	۰	۰	۲۹	۱۷۹,۲۰۹	۲,۵۳۳	۱۸۱,۷۴۲
گل رز	پردیس	مسکونی	۴۹	مترمربع	۱,۶۱۲	۱۰۰	۱۶,۷۰۹	۰	۱۶,۷۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۷۰۹	۰	۱۶,۷۰۹
گل پونه	پردیس-تهران	مسکونی	۴۲	مترمربع	۲,۹۸۳	۱۰۰	۴۳,۷۳۴	۱,۱۵۱	۴۴,۸۸۵	۰	۰	۱۰۰	۴۳,۷۳۴	۱,۱۵۱	۴۴,۸۸۵
گل یخ	پردیس-تهران	مسکونی	۴۲	مترمربع	۲,۲۷۴	۱۰۰	۲۲,۹۴۵	۰	۲۲,۹۴۵	۰	۰	۱۰۰	۲۲,۹۴۵	۰	۲۲,۹۴۵
سپید 1	پردیس-تهران	تجاری	۳۰	مترمربع	۳۴۳	۱۰۰	۱۷,۷۴۸	۰	۱۷,۷۴۸	۰	۰	۱۰۰	۱۷,۷۴۸	۰	۱۷,۷۴۸
سپید 2	پردیس-تهران	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۸۵۷	۱۰۰	۱۵,۳۵۸	۰	۱۵,۳۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۳۵۸	۰	۱۵,۳۵۸
نیلوفر 1	پردیس-تهران	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۷,۰۳۵	۱۰۰	۳۱۲,۹۰۳	۱۷,۶۳۲	۳۳۰,۵۳۵	۰	۰	۱۰۰	۳۱۵,۰۳۷	۱۵,۴۹۸	۳۳۰,۵۳۵
امید	پردیس-تهران	مسکونی	۴۵	مترمربع	۸۲۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۵	۰	۱۰,۸۰۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۵	۰	۱۰,۸۰۵
آفتاب رویان	مازندران/رویان	ویلايي/تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴۰,۱۷۸	۳۶	۱۲۳,۸۷۷	۱,۴۹۲	۱۲۵,۳۶۹	۰	۰	۳۶	۱۲۳,۸۷۷	۱,۴۹۲	۱۲۵,۳۶۹

ویلايي سروستان	پردیس	ویلایی	۱۰۰	مترمربع	۷,۰۲۵	۱۰۰	۷۱,۳۵۷	.	۷۱,۳۵۷	.		.	.	.	۷۱,۳۵۷	.	۷۱,۳۵۷	.	۷۱,۳۵۷
ترنج شاهین شمالي	تهران	تجاری / مسکونی	۶۲	مترمربع	۶,۸۵۲	۳۲	۳۵۶,۵۹۷	۳۸۰,۹۱۷	۷۳۷,۵۱۴	.		.	.	.	۳۵۶,۶۰۴	۳۲	۳۸۰,۹۱۰	۷۳۷,۵۱۴	۷۳۷,۵۱۴
کوهسار	پردیس	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۶,۳۵۰	۲۱	۱۱۵,۶۷۰	۲۸۴,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.		.	.	.	۱۱۵,۶۷۰	۲۱	۲۸۴,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
ویونا	پردیس-تهران	تجاری	۵۰	مترمربع	۵۹۸	۱۰۰	۴,۰۹۴	.	۴,۰۹۴	.		.	.	.	۴,۰۹۴	۱۰۰	.	۴,۰۹۴	۴,۰۹۴
یاقوت	پردیس	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴,۴۲۳	۹۹	۱۱۱,۱۷۱	۲۸۲	۱۱۱,۴۵۳	.		.	.	.	۱۱۱,۱۷۱	۹۹	۲۸۲	۱۱۱,۴۵۳	۱۱۱,۴۵۳
یاسمن	پردیس-تهران	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۴۳۹	۱۰۰	۱۰۰,۲۷۱	.	۱۰۰,۲۷۱	.		.	.	.	۱۰۰,۲۷۱	۱۰۰	.	۱۰۰,۲۷۱	۱۰۰,۲۷۱
مراورید	پردیس	تجاری	۰	مترمربع	۴,۸۵۲	۷۵	۱۵۳,۷۸۰	۲۲,۹۷۲	۱۷۶,۷۵۲	.		.	.	.	۱۵۳,۷۸۰	۷۵	۲۲,۹۷۲	۱۷۶,۷۵۲	۱۷۶,۷۵۲
نگین	پردیس-تهران	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۵,۹۸۵	۱۰۰	۲۵۵,۰۸۴	.	۲۵۵,۰۸۴	.		.	.	.	۲۵۵,۰۸۴	۱۰۰	.	۲۵۵,۰۸۴	۲۵۵,۰۸۴
واحدی مهر 2621	پردیس-تهران	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲۴۰,۶۸۵	۱۰۰	۱,۲۲۶,۳۶۲	.	۱,۲۲۶,۳۶۲	.		.	.	.	۱,۲۲۶,۳۶۲	۱۰۰	.	۱,۲۲۶,۳۶۲	۱,۲۲۶,۳۶۲
واحدی مهر 3474	پردیس-تهران	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳,۴۷۴	۱۰۰	۱,۷۱۵,۵۲۲	.	۱,۷۱۵,۵۲۲	.		.	.	.	۱,۷۱۵,۵۲۲	۱۰۰	.	۱,۷۱۵,۵۲۲	۱,۷۱۵,۵۲۲
(فاز3پارک)اداري	سمنان	اداری	۱۰۰	مترمربع	۴۰۰	۱۰۰	۳,۷۷۸	.	۳,۷۷۸	.		.	.	.	۳,۷۷۸	۱۰۰	.	۳,۷۷۸	۳,۷۷۸
فاز3پارک) (مسکوني)	سمنان	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱,۷۵۱	۱۰۰	۱۸,۶۹۹	.	۱۸,۶۹۹	.		.	.	.	۱۸,۶۹۹	۱۰۰	.	۱۸,۶۹۹	۱۸,۶۹۹
کوهک	تهران	تجاری / مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۹,۱۲۸	۱۰۰	۱۲۰,۵۵۸	۹,۶۹۲	۱۳۰,۲۵۰	.		.	.	.	۱۲۰,۵۵۸	۱۰۰	۹,۶۹۲	۱۳۰,۲۵۰	۱۳۰,۲۵۰
گلبرگ 1	پردیس	مسکونی	۴۰	مترمربع	۲,۶۸۵	۷۶	۳۰,۷۳۴	۲,۷۶۰	۳۳,۴۹۴	.		.	.	.	۳۰,۷۳۴	۷۷	۲,۷۶۰	۳۳,۴۹۴	۳۳,۴۹۴
گلبرگ 2	پردیس	مسکونی	۴۰	مترمربع	۳,۰۶۹	۷۸	۲۹,۶۰۶	۱,۸۸۸	۳۱,۴۹۴	.		.	.	.	۲۹,۶۰۶	۸۰	۱,۸۸۸	۳۱,۴۹۴	۳۱,۴۹۴
لاله سمنان	سمنان	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۵۹	۲۰,۷۱۵	۴,۱۱۴	۲۴,۸۲۹	.		.	.	.	۲۰,۷۱۵	۹۲	۳,۴۸۰	۲۴,۸۲۹	۲۴,۸۲۹

۶۰,۰۲۵	۱۱,۶۲۴	۴۸,۴۰۱	۵۰	۰	۰	۶۰,۰۲۵	۱۱,۶۲۴	۴۸,۴۰۱	۴۹	۲۰,۱۹۰	مترمربع	۱۰۰	مسکونی	پردیس	ارکید 2
۱۰,۷۳۲	۰	۱۰,۷۳۲	۵۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲	۰	۱۰,۷۳۲	۴۹	۱۶۰	مترمربع	۱۰۰	تجاری	پردیس	صدف
۳۶,۴۲۴	۱,۷۵۱	۳۴,۶۷۳	۷۳	۰	۰	۳۶,۴۲۴	۱,۷۵۱	۳۴,۶۷۳	۷۲	۷,۴۴۸	مترمربع	۱۰۰	مسکونی	پردیس	ارکید 1
۹۵۰,۸۳۵	۹۴۰,۰۶۵	۱۰,۷۷۰	۱	۰	۰	۹۵۰,۸۳۵	۹۴۰,۲۴۵	۱۰,۵۹۰	۱	۱۶,۹۲۶	مترمربع	۱۰۰	مسکونی	پردیس	باران 1
۹,۱۰۶,۰۹۱	۲,۰۶۷,۴۵۰	۷,۰۳۸,۶۴۱	۲,۶۳۳	۰	۰	۹,۱۰۶,۰۹۱	۲,۰۹۲,۱۴۸	۷,۰۱۳,۹۴۳	۲,۵۹۴	۰		۰			جمع