

[illegible]

[illegible]

آمار وضعیت تکمیل پروژه های در جریان

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	درصد مالکیت
-----------	-----------	--------	-------------

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیر بنای مفید متعلق به شرکت	وضعیت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اصلاحات			بروزه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه				
						متراژ	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ انجام شده	برآورد متخارج تکمیل پروژه	برآورد متخارج کل پروژه	متراژ متخارج	مبلغ متخارج	متراژ	مبلغ بهای تمام شده	متراژ باقیمانده	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ انجام شده	برآورد متخارج تکمیل پروژه	برآورد متخارج کل پروژه
علی آباد کنول	علی آباد کنول	زمین	۰	مترمربع	۰	۱۹۱	۰	۹,۵۹۹	۰	۹,۵۹۹	۰	۴۳	۰	۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۰
زمین صومعه سرا	زمین صومعه سرا	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۷۳,۰۳۸	۰	۷۳,۰۳۸	۰	۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بن رومی(لطیفی)	تهران	مسکونی	۷۳	مترمربع	۶۹۹	(۶۹۹)	۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۲	۰	۰	(۶۹۹)	۹۸	۱۶۲	۰	۰
توسکا	گرگان	مسکونی	۰	مترمربع	۰	(۳,۳۵۸)	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۵۸)	۱۳	۰	۰	۰
اقاقیا	گرگان	مسکونی	۰	مترمربع	۰	(۱,۰۹۴)	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۹۴)	۱۶	۰	۰	۰
ارکیده	گرگان	مسکونی	۰	مترمربع	۰	(۱,۱۰۸)	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۸)	۱۶	۰	۰	۰
قلندری	تهران	مسکونی	۷۷	مترمربع	۵۵۶	(۵۵۶)	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵۶)	۹۹	۰	۰	۰
پیوند و ستاک	تهران	مسکونی اداری تجاری	۴۴	مترمربع	۱۵,۴۸۸	۰	۹۱	۸۳,۷۳۶	۰	۸۳,۷۳۶	۰	۶۴	۰	۰	۰	۹۱	۸۳,۸۰۰	۰	۰
الوند	تهران	مسکونی	۵۱	مترمربع	۱,۳۸۵	۰	۴۸	۳۱۸,۴۳۰	۰	۳۱۸,۴۳۰	۰	۲۸۳	۰	۰	۰	۴۹	۳۱۸,۷۱۳	۰	۰
اجودانیه	تهران	مسکونی	۵۹	مترمربع	۲,۳۵۳	۰	۶۳	۷۴۵,۴۸۸	۰	۷۴۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۷۴۵,۴۸۸	۰	۰
باهر ۳۱	گیلان	مسکونی	۲۶	مترمربع	۳۱۳	۰	۱۰۰	۴۶۶	۰	۴۶۶	۰	۱۱۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۸۰	۰	۰
بیله سحران ۳	اردبیل	مسکونی	۳۱	مترمربع	۱,۰۱۳	۰	۶۳	۳۴,۱۸۳	۰	۳۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۳۴,۱۸۳	۰	۰
شهریار	شهریار	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۵۶۹	۰	۱۰,۵۶۹	۰	۳۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۶۰۶	۰	۰
شاهین شمالی	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۱۹	۱,۴۳۰,۳۵۶	۰	۱,۴۳۰,۳۵۶	۰	(۳,۱۳۶)	۰	۰	۰	۱۹	۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۰
گلچین	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۰	۰	۰
گلसार	رشت	تجاری	۰	مترمربع	۰	۰	۱۵	۳,۵۷۰,۰۸۵	۰	۳,۵۷۰,۰۸۵	۰	۳۶۷	۰	۰	۰	۱۵	۳,۵۷۰,۴۵۳	۰	۰
نهای ۳	همدان	مسکونی	۳۰	مترمربع	۳۰۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۸	۱,۰۰۱	۰	۰
نهای ۳	همدان	مسکونی	۲۸	مترمربع	۱۹۶	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰	۹۸۸	۰	۰	۰	۵۹	۹۸۸	۰	۰
نهای ۴	همدان	مسکونی	۲۸	مترمربع	۳۰۱	۰	۴۹	۱۰۷,۱۸۷	۰	۱۰۷,۱۸۷	۰	(۳,۱۰۱)	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۴,۰۸۶	۰	۰
نهای ۵	همدان	مسکونی	۲۸	مترمربع	۳۰۵	۰	۴۹	۴۰,۰۵۵	۰	۴۰,۰۵۵	۰	(۱,۰۹۷)	۰	۰	۰	۶۰	۳۸,۹۵۸	۰	۰
نهای ۶	همدان	مسکونی	۲۹	مترمربع	۳۱۴	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۵۷	۱,۸۳۴	۰	۰
نهای ۷	همدان	مسکونی	۲۹	مترمربع	۳۲۳	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۵۷	۱,۹۳۰	۰	۰
نهای ۸	همدان	مسکونی	۳۰	مترمربع	۳۳۵	۰	۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۵۳	۱,۸۷۰	۰	۰
نهای ۹	همدان	مسکونی	۳۹	مترمربع	۳۹۷	۰	۴۰	۱۹۱,۰۹۶	۰	۱۹۱,۰۹۶	۰	(۵,۶۳۶)	۰	۰	۰	۵۱	۱۸۵,۴۶۰	۰	۰
نهای ۱۰	همدان	مسکونی	۳۰	مترمربع	۴۱۳	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۴۳	۳,۹۸۶	۰	۰
یاس عظیمیه کرج	البرز	مسکونی	۶۳	مترمربع	۰	۰	۷۹	۴۸۸,۱۷۶	۰	۴۸۸,۱۷۶	۰	۱۴۷	۰	۰	۰	۸۵	۴۸۸,۳۲۳	۰	۰
موسایی-مجیدیه	تهران	مسکونی /تجاری	۷۸	مترمربع	۰	۰	۱۷	۳۴۱,۰۰۶	۰	۳۴۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۴۱,۰۰۶	۰	۰
نیلوفر- موحد دانش	تهران	مسکونی	۶۹	مترمربع	۰	۰	۱۷	۳۳۸,۴۸۹	۰	۳۳۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۳۳۸,۴۸۹	۰	۰
یوسف آباد (آراارات)	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۱۰۰	۳۹۰	۰	۳۹۰	۰	۳۹۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۸۳	۰	۰
غزال	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجیدیه شمالی	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان	تهران	مسکونی تجاری	۰	مترمربع	۰	۰	۱۰۰	۴,۶۵۷	۰	۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۶۵۷	۰	۰
زمین کلارآباد (چارز)	مازندران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باتنا آیدر سنندج	سنندج	تجاری	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۶	۰	۰
باهر ۳۳	رشت	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰
کاشانک	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موج	محمودآباد	مسکونی تجاری	۰	مترمربع	۰	۰	۱۳	۱۰۱,۴۱۱	۰	۱۰۱,۴۱۱	۰	(۳۱۷)	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۱,۰۹۴	۰	۰
چیچکلو	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۳	۳۱۳,۱۷۳	۰	۳۱۳,۱۷۳	۰	۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۶۳۶	۰	۰
استاد نظر(بونک)	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۷۳۲,۶۸۰	۰	۷۳۲,۶۸۰	۰	(۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۷۸۰	۰	۰
علامه	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۵,۰۵۷,۷۱۲	۰	۵,۰۵۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۷,۷۱۲	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیر بنای مفید متعلق به شرکت	وضعیت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰				اصلاحات		بروزه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						متراژ	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ انجام شده	برآورد متخارج تکمیل پروژه	مبلغ متخارج کل پروژه	متراژ متخارج	مبلغ باقیمانده	درصد پیشرفت فیزیکی	انجام شده	برآورد متخارج تکمیل پروژه	برآورد متخارج کل پروژه	
فردوس گلستان	گلستان	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۶	۰	۱۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۲	۰	۱۴,۶۷۶	
ولنجک ۲۴	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳۷۹,۱۲۹	۰	۳۷۹,۱۲۹	۰	(۵۰۰)	۰	۳۷۸,۶۲۹	۰	۳۷۹,۱۲۹	
ولنجک ۱۹	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳۵۴,۰۹۲	۰	۳۵۴,۰۹۲	۰	(۵۰۴)	۰	۳۵۳,۵۸۸	۰	۳۵۴,۰۹۲	
ولنجک ۶	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۴۸۶,۴۶۲	۰	۴۸۶,۴۶۲	۰	(۳۸)	۰	۴۸۶,۴۳۴	۰	۴۸۶,۴۶۲	
زیتون	تهران	مسکونی	۷۴	مترمربع	۰	۲۷	۲۷	۶۸۸,۵۶۰	۰	۶۸۸,۵۶۰	۱۹۲	۰	۰	۶۸۸,۷۵۲	۰	۶۸۸,۵۶۰	
آفتاب -لسکو کلابه	گیلان	تفریحی	۰	مترمربع	۰	۱	۱	۱,۲۳۱,۶۰۹	۰	۱,۲۳۱,۶۰۹	(۹)	۰	۰	۱,۲۳۱,۶۰۰	۰	۱,۲۳۱,۶۰۹	
ارسیماران	تهران	زمین-پلاک ثبتی ۳۱۰۴ اصلی فرعی ۳۴۱۵-۳۴۱۶-۳۴۱۷-	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسلامشهر - میدان نماز	تهران	زمین- پلاک ثبتی ۴۲ اصلی از فرعی ۳۴۵-۲۵۵-	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۲	۰	۳۰,۹۵۲	۹۴۷	۰	۰	۳۱,۸۹۹	۰	۳۰,۹۵۲	
اولیایی بابلسر ۱	بابلسر	زمین پلاک ثبتی ۰/۱/۱۶۹۴	۳۷	مترمربع	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۳۵	۰	۱۳۳,۲۳۵	(۱۰۶)	۰	۰	۱۳۳,۲۳۹	۰	۱۳۳,۲۳۵	
آبادانا ۱	تهران	زمین پلاک ثبتی ۳۶۵/۱۱۴۱۳	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۹۵۹,۹۸۱	۰	۹۵۹,۹۸۱	(۱,۹۳۳)	۰	۰	۹۵۸,۰۵۹	۰	۹۵۹,۹۸۱	
آبادانا ۳	تهران	زمین پلاک ثبتی ۳۶۵/۱۱۴۱۴	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۸۳۳,۵۲۹	۰	۸۳۳,۵۲۹	(۱,۹۳۱)	۰	۰	۸۳۰,۶۰۸	۰	۸۳۳,۵۲۹	
آبادانا ۳	تهران	زمین پلاک ثبتی ۳۶۵/۱۱۴۱۷	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۳۷۵	۰	۱,۶۳۹,۳۷۵	(۶۷۷)	۰	۰	۱,۶۳۸,۶۹۸	۰	۱,۶۳۹,۳۷۵	
آبادانا ۴	تهران	زمین پلاک ثبتی ۳۶۵/۱۱۴۱۸	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۳۱۵	۰	۱,۵۹۴,۳۱۵	(۶۷۷)	۰	۰	۱,۵۹۳,۶۳۸	۰	۱,۵۹۴,۳۱۵	
بلوار فردوس	تهران		۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱,۴۷۳	۰	۱,۴۷۳	۳,۳۵۸	۰	۰	۴,۸۳۱	۰	۱,۴۷۳	
مروارید بندر ترکمن	بندر ترکمن	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	۰	۱,۱۱۶	۴۴۲	۰	۰	۱,۵۵۸	۰	۱,۱۱۶	
یوستان ششم	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۸۶۸,۱۶۲	۰	۸۶۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۸۶۸,۱۶۲	۰	۸۶۸,۱۶۲	
یوکان	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۴۱۶	۰	۳,۲۰۷,۴۱۶	۱,۱۴۸	۰	۰	۳,۲۰۸,۵۶۴	۰	۳,۲۰۷,۴۱۶	
تابان ۳	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱۱۸,۲۰۲	۰	۱۱۸,۲۰۲	۰	۰	۰	۱۱۸,۲۰۲	۰	۱۱۸,۲۰۲	
نوابخشنی	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۲۸۱,۶۰۹	۰	۲۸۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۲۸۱,۶۰۹	۰	۲۸۱,۶۰۹	
چابکسر	گیلان	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۸۳,۸۷۷	۰	۸۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۸۳,۸۷۷	۰	۸۳,۸۷۷	
چشمه	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱,۴۸۶,۳۳۵	۰	۱,۴۸۶,۳۳۵	(۳)	۰	۰	۱,۴۸۶,۳۳۲	۰	۱,۴۸۶,۳۳۵	
درکه	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱۳۰,۹۴۶	۰	۱۳۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۳۰,۹۴۶	۰	۱۳۰,۹۴۶	
دلیری	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۹	۰	۳۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۹	۰	۳۶,۷۰۹	
سنارخان(زینجان شمالی)	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۲	۲	۱۰۳,۳۱۵	۰	۱۰۳,۳۱۵	(۱۴۳)	۰	۸	۱۰۳,۰۷۳	۰	۱۰۳,۳۱۵	
شهران	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۳	۳	۴۸۳,۱۶۷	۰	۴۸۳,۱۶۷	(۷۶۵)	۰	۹	۴۸۱,۴۰۳	۰	۴۸۳,۱۶۷	
شیخ بهایی ۱۱	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۴۸۱,۸۳۹	۰	۴۸۱,۸۳۹	(۳۵)	۰	۰	۴۸۱,۸۰۴	۰	۴۸۱,۸۳۹	
طلوه یک کوهک	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۶	۶	۳۵۷,۹۷۸	۰	۳۵۷,۹۷۸	۳۶۶	۰	۱۴	۳۵۸,۳۳۴	۰	۳۵۷,۹۷۸	
عرفانی	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۶	۶	۳۳۳,۴۹۱	۰	۳۳۳,۴۹۱	۱۵۷	۰	۸	۳۳۳,۶۲۸	۰	۳۳۳,۴۹۱	
فرید(لاریجانی)	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۴۴	۰	۱۹۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۴۴	۰	۱۹۵,۸۴۴	
مروارید	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۷,۱۹۳	۰	۱۳,۷۱۷,۱۹۳	(۳,۸۹۱)	۰	۰	۱۳,۷۱۳,۳۰۱	۰	۱۳,۷۱۷,۱۹۳	
نورافشار	تهران	زمین -پلاک ثبتی ۳ اصلی از ۶۴۹۷ و ۶۴۹۸ فرعی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۱۹	۰	۴۳۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۱۹	۰	۴۳۷,۷۱۹	
مرمر	محمودآباد	زمین-پلاک ثبتی ۲۴۴۹/۲۴۳۹- ۲۴۷- ۲۳۵۰۱-۲۳۵۱-۲۳۵۲-۲۳۵۳-	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۷۵,۳۳۸	۰	۷۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۷۵,۳۳۸	۰	۷۵,۳۳۸	
ساختمان سمیه پلاک ثبتی ۳۵۱۹/۳۳۷	تهران	اداری/تجاری	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۱۱۲	۰	۳,۲۸۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۱۱۲	۰	۳,۲۸۴,۱۱۲	
۲۵ قطعه زمین -شهرک ناز کرج	کرج	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۷۷	۰	۱,۱۲۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۳۷۷	۰	۱,۱۲۴,۳۷۷	
سناری	تهران	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳۰,۷۱۱	۰	۳۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۷۱۱	۰	۳۰,۷۱۱	
اسلامشهر	اسلامشهر	مسکونی	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۰	۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۰	۱,۹۳۹	
ملاکلا	مازندران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۴۴۴,۳۰۴	۰	۴۴۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۴۴۴,۳۰۴	۰	۴۴۴,۳۰۴	
دانشور غربی	تهران	زمین	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۵	۰	۳۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۵	۰	۳۳,۹۶۵	

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	درصد مالکیت	واحد	زیر بنای مفید متعلق به شرکت	وضعیت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					اصلاحات		پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						متراز	درصد پیشرفت	انجام شده	برآورد متخارج	تکمیل پروژه	برآورد متخارج	مبلغ متخارج	متراز	مبلغ بهای تمام شده	متراز	انجام شده	درصد پیشرفت	مبلغ متخارج
۴قطعه مرمر	محمودآباد	زمین	*	مترمربع	*	*	*	۱۴,۷۲۹	*	۱۴,۷۲۹	*	*	*	*	*	۱۴,۷۲۹	*	۱۴,۷۲۹
۲قطعه (ساحلی)مرمر	محمداًباد	زمین	*	مترمربع	*	*	*	۳,۱۳۷	*	۳,۱۳۷	*	*	*	*	*	۳,۱۳۷	*	۳,۱۳۷
۲قطعه زمین یافت اباد-پلاک ثبتی ۲/۸۹۳۸ و ۲/۸۹۳۹	تهران	زمین	*	مترمربع	*	*	*	۷,۱۰۲,۵۴۹	*	۷,۱۰۲,۵۴۹	*	*	*	*	*	۷,۱۰۲,۵۴۹	*	۷,۱۰۲,۵۴۹
زمین قیطریه	تهران	زمین	*	مترمربع	*	*	*	۳,۲۰۲,۵۰۲	*	۳,۲۰۲,۵۰۲	*	*	۲۹	*	*	۳,۲۰۲,۵۰۲	*	۳,۲۰۲,۵۰۲
ولنجک ۱۸	تهران	مسکونی	*	مترمربع	*	*	*	۶۳۹,۵۰۰	*	۶۳۹,۵۰۰	*	*	۶۵۵	*	*	۶۴۰,۱۵۵	*	۶۳۹,۵۰۰
سلیمانیه	عراق		*	مترمربع	*	*	*	۴,۲۳۲	*	۴,۲۳۲	*	*	*	*	*	۴,۲۳۲	*	۴,۲۳۲
جمع								۵۶,۴۵۳,۵۸۲	*	۵۶,۴۵۳,۵۸۲	(۶,۵۳۲)		*	*	*	۵۶,۴۵۳,۵۸۲	*	۵۶,۴۵۳,۵۸۲

موجودي املاک و پروژه هاي تکميل شده آماده براي فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	زیر بنای مفید متعلق به شرکت	وضعیت در پایان ماه گذشته		اصلاحات		پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه	
					متراژ	مخارج انباشته	متراژ	مبلغ مخارج	متراژ	مبلغ بهای تمام شده	متراژ باقیمانده	مخارج انباشته
سناري	تهران	مسكوني	متر مربع	۰	۰	۱۴۱	۳۰,۷۱۱	۰	۰	۱۴۱	۳۰,۷۱۱	
بلوار فردوس	تهران		متر مربع	۰	۰	۱۰۱	۱,۳۷۳	۰	۰	۱۰۱	۱,۳۷۳	
مرواريد بندر ترکمن	بندر ترکمن	مسكوني	متر مربع	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:												
کادر توضیحات در مورد برگشت از فروش و تخفیفات												
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
کادر توضیحي مربوط اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												