

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۱۲,۶۵۶	۹۸	۹۰,۷۱۶	۴,۳۸۲	۹۵,۰۹۸	۰	۰	۹۸	۹۰,۷۱۶	۴,۳۸۲	۹۵,۰۹۸
398-399	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۷۶	۱۰۸,۵۸۶	۴,۱۸۷	۱۱۲,۷۷۳	۱۳	۳۸۷	۷۷	۱۰۸,۵۸۶	۴,۱۸۷	۱۱۲,۷۷۳
400-401	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۱۰۰	۲۲,۶۶۴	۲,۷۷۸	۲۵,۴۴۲	۰	۰	۱۰۰	۲۲,۶۶۴	۲,۷۷۸	۲۵,۴۴۲
181-185 و 204-200	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۰۸۰	۱۰۰	۱۱,۶۲۶	۰	۱۱,۶۲۶	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۶۲۶	۰	۱۱,۶۲۶
قطعه تجمیعی 21	رشدیه ۲	مسکونی	۴۲	مترمربع	۶,۷۶۱	۶۷	۱۶,۲۰۵	۴,۵۹۰	۲۰,۷۹۵	۲	۹	۶۷	۱۶,۲۰۵	۴,۵۹۰	۲۰,۷۹۵
شهريار	تبریز- بلواراستاد شهريار	اداری	۱۰۰	مترمربع	۵,۷۵۹	۱۰۰	۲۶۶,۴۵۰	۵,۰۱۸	۲۷۱,۴۶۸	۰	۰	۱۰۰	۲۶۶,۴۵۰	۵,۰۱۸	۲۷۱,۴۶۸
سپیدار	تبریز- گلکار	مسکونی - آپارتمانی	۳۵	مترمربع	۶,۱۹۸	۹۷	۷۸,۳۷۵	۳,۷۹۸	۸۲,۱۷۳	۱۱	۱۵۱	۹۷	۷۸,۳۷۵	۳,۷۹۸	۸۲,۱۷۳
پروژه قطعه 120	شهرک رشدیه	مسکونی	۳۸	مترمربع	۱۷,۲۹۰	۶۷	۱۹۸,۹۸۶	۱۴,۹۶۸	۲۱۳,۹۵۴	۲۳	۰	۶۸	۱۹۸,۹۸۶	۱۴,۹۶۸	۲۱۳,۹۵۴
کوروش	شهرک رشدیه	مسکونی	۵۶	مترمربع	۴,۵۵۸	۱۰۰	۱۴,۵۷۷	۳,۳۸۰	۱۷,۹۵۷	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۵۷۷	۳,۳۸۰	۱۷,۹۵۷
سایر	تبریز- شهرک رشدیه		۰	مترمربع	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰	۸۰۸,۱۸۵	۴۳,۱۰۱	۸۵۱,۲۸۶	۴۹	۵۴۷	۸۰۷	۸۰۸,۱۸۵	۴۳,۱۰۱	۸۵۱,۲۸۶