

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه	تبریز	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۴,۵۷۲	۲۰	۱۷۰,۰۷۵	۴۵۰,۵۲۰	۶۲۰,۵۹۵	۰	۰	۲۴	۱۷۷,۰۷۵	۴۴۳,۵۲۰	۶۲۰,۵۹۵
الماس خاوران	تبریز	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۶,۷۲۱	۹۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۱	۳۴۶,۹۸۱	۰	۰	۹۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۱	۳۴۶,۹۸۱
مسکونی مروارید	اردبیل	مسکونی	۷۴	مترمربع	۴,۶۶۳	۹۹	۱۱۵,۸۰۰	۵۰,۴۰۰	۱۶۶,۲۰۰	۰	۰	۹۹	۱۶۳,۳۵۲	۲,۸۴۸	۱۶۶,۲۰۰
تجاری مهدیه	اردبیل	تجاری و اداری	۶۰	مترمربع	۲۵۱	۹۹	۵۲,۲۱۰	۱۸۷	۵۲,۳۹۷	۰	۰	۱۰۰	۵۹,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰
پزشکان زنجان	زنجان	اداری و تجاری	۱۰۰	مترمربع	۳,۸۵۷	۶۸	۱۰۵,۵۰۰	۷۱,۲۷۱	۱۷۶,۷۷۱	۰	۰	۷۱	۱۲۶,۰۷۸	۵۰,۶۹۳	۱۷۶,۷۷۱
پزشکان	اردبیل	مطب	۷۶	مترمربع	۱۰,۴۴۹	۹۹	۳۳۴,۵۷۷	۷,۹۲۳	۳۴۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۴۲,۵۰۰	۰	۳۴۲,۵۰۰
مسکونی نرگس رشدیه	تبریز		۰	مترمربع	۰	۹۹	۲۱۷,۴۷۲	۱۷,۰۶۸	۲۳۴,۵۴۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۵۴۰	۰	۲۳۴,۵۴۰
جمع			۰		۰	۵۷۴	۱,۲۳۰,۶۳۴	۷۰۹,۳۵۰	۱,۹۳۹,۹۸۴	۰	۰	۵۸۴	۱,۳۳۷,۵۴۵	۶۰۹,۰۴۲	۱,۹۴۶,۵۸۷