

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم	شهرکرد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۲۶۹	۹۶	۱۴۰,۹۷۴	۵۸,۶۵۲	۱۹۹,۶۲۶	۰	۰	۹۹	۱۶۴,۵۹۱	۳۵,۰۳۵	۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۲۹	مترمربع	۲,۰۶۸	۸۵	۵۳۹,۲۴۷	۱۳۰,۱۲۷	۶۶۹,۳۷۴	۰	۰	۸۶	۵۸۱,۶۵۸	۱۴۰,۵۸۳	۷۲۲,۲۴۱
پروژه فرشته یزد 2	یزد	مسکونی	۶۰	مترمربع	۱,۰۵۰	۶۵	۵۴,۲۹۴	۷۶,۴۱۶	۱۳۰,۷۱۰	۰	۰	۶۸	۶۳,۰۴۶	۶۷,۶۶۴	۱۳۰,۷۱۰
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۵۹	مترمربع	۶,۳۹۷	۰	۳,۲۷۹	۴۷۰,۴۹۴	۴۷۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۶	۴۵۳,۶۱۷	۴۷۳,۷۷۳
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۶۳	مترمربع	۶,۲۳۴	۰	۴۱,۰۲۸	۷۴۳,۷۸۶	۷۸۴,۸۱۴	۰	۰	۴	۱۱۷,۸۹۹	۶۶۶,۹۱۵	۷۸۴,۸۱۴
تجاري کاروانسرای خمینی شهر	اصفهان	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۳,۷۰۸	۱۰۰	۸,۲۷۸	۰	۸,۲۷۸
جمع			۰		۰	۲۴۶	۷۷۸,۸۲۲	۱,۴۷۹,۴۷۵	۲,۲۵۸,۲۹۷	۲۲	۳,۷۰۸	۳۵۷	۹۵۵,۶۲۸	۱,۳۶۳,۸۱۴	۲,۳۱۹,۴۴۲