

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

وضعیت در پایان ماه				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه گذشته				زیربنای مفید	واحد	درصد مالکیت	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	متراژ	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی						
۲۱۹,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۲۰۲,۱۶۵	۰	۲۰۲,۱۶۵	۱۰۰	۶,۲۶۹	مترمربع	۱۰۰	مسکونی	شهرکرد	باران شهرکرد فاز دوم
۸۷۱,۰۹۶	۲۳۲,۵۷۰	۶۳۸,۵۲۶	۹۳	۰	۰	۸۷۱,۰۹۶	۲۳۵,۹۶۶	۶۳۵,۱۳۰	۹۲	۲,۰۶۸	مترمربع	۲۹	تجاری	اصفهان	تجاری چهارباغ بالا
۱۴۳,۰۶۸	۴۴,۶۵۶	۹۸,۴۱۲	۸۸	۰	۰	۱۴۳,۰۶۸	۵۶,۵۸۶	۸۶,۴۸۲	۸۶	۱,۰۵۰	مترمربع	۶۰	مسکونی	یزد	پروژه فرشته یزد ۲
۹۴۱,۶۷۲	۸۹۶,۱۲۶	۴۴,۸۴۶	۱۵	۰	۰	۹۴۱,۶۷۲	۹۰۶,۸۸۷	۳۴,۷۸۵	۱۴	۶,۳۹۷	مترمربع	۵۹	مسکونی	اصفهان	پروژه گل نرگس
۱,۲۹۱,۶۷۰	۱,۱۵۱,۸۵۴	۱۳۹,۸۱۶	۱۵	۰	۰	۱,۲۹۱,۶۷۰	۱,۱۵۴,۳۹۰	۱۳۷,۲۸۰	۱۳	۶,۲۳۴	مترمربع	۶۳	مسکونی	اصفهان	پروژه باغ جنت
۸,۲۷۸	۰	۸,۲۷۸	۱۰۰	۰	۰	۸,۲۷۸	۰	۸,۲۷۸	۱۰۰	۵۰	مترمربع	۱۰۰	تجاری	اصفهان	تجاری کاروانسرای خمینی شهر
۳,۴۷۴,۷۸۴	۲,۳۲۵,۹۰۶	۱,۱۴۸,۸۷۸	۴۱۱	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۴۹	۲,۳۵۳,۸۲۹	۱,۱۰۴,۱۲۰	۴۰۵	۰		۰			جمع