

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری	۷۰	مترمربع	۲,۴۶۹	۱۰۰	۱۱۱,۴۹۹	۰	۱۱۱,۴۹۹	۵۹	۴,۸۱۲	۱۰۰	۱۰۶,۶۸۷	۰	۱۰۶,۶۸۷
کوثر	اراک	تجاری اداری	۶۹	مترمربع	۱,۹۳۶	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹
سهند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۵۱۸	۹۹	۱۳۵,۱۹۶	۲,۷۶۴	۱۳۷,۹۶۰	۱,۷۸۴	۳۲,۲۹۴	۱۰۰	۱۳۷,۹۶۰	۰	۱۳۷,۹۶۰
مسکونی الوند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۳,۰۳۶	۷۹	۸۱,۸۷۷	۱۶,۷۴۸	۹۸,۶۲۵	۰	۰	۸۵	۸۱,۸۷۷	۱۶,۷۴۸	۹۸,۶۲۵
مسکونی فرمانیه	اراک	مسکونی تجاری	۱۰۰	مترمربع	۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیده	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پونه	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(جم) چهارم	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری	اراک	مسکونی تجاری	۵۲	مترمربع	۷,۴۱۷	۲	۲۱۳,۷۹۷	۷,۴۴۰	۲۱۳,۷۹۷	۰	۰	۳	۲۰۶,۳۵۷	۷,۴۴۰	۲۱۳,۷۹۷
جمع			۰		۰	۳۸۰	۵۵۳,۷۳۸	۲۶,۹۵۲	۵۸۰,۶۹۰	۱,۸۴۳	۳۷,۱۰۶	۳۸۸	۵۵۱,۶۹۰	۲۴,۱۸۸	۵۷۵,۸۷۸