

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	فروش از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				اصلاحات				فروش از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده				ماه ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
				متراز	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	بهای تمام شده	متراز	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	بهای تمام شده	متراز	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	بهای تمام شده	متراز	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	بهای تمام شده	متراز	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	بهای تمام شده
تجاری امید- مشارکتی	۰	۰	۰	۲,۲۲۰	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۴,۰۰۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۰	۰	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۴,۰۰۰
پروژه موسوی قوچانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهسنگی- پارکینگ	۰	۰	۰	۶۵	۲۷۰,۸۲۳,۲۳۳	۳,۲۵۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۶۵	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۶۵	۰	۲۷۰,۸۲۳,۲۳۳	۳,۲۵۰
عذیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باس زاهدان فاز ۱	۰	۰	۰	۱۶۹	۱۵۶,۸۱۸,۱۸۲	۱۳,۸۰۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۱۶۹	۰	۱۵۶,۸۱۸,۱۸۲	۱۳,۸۰۰
بام چالوس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه بلوار سجاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع تجاری مدرس	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۲۳,۲۳۳	۱,۸۸۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۲۳,۲۳۳	۱,۸۸۰
محیا -موجودی کالا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۶۹۳,۲۰۸	۲۰۴,۰۰۰
جمع				۱۳۶,۱۶۴	۳,۶۶۴,۹۶۶,۹۳۱	۱۶۴,۸۸۸	۰	۴۶۷	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۴۶۷	۰	۰	۰	۹۰۳	۳۹۴,۵۱۹	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۱۵۱,۷۶۷

آمار وضعیت تکمیل پروژه های در جریان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	درصد مالکیت	واحد	زیر بنای مفید متعلق به شرکت	وضعیت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					اصلاحات				پروژه های فروش رفته در طی ماه				وضعیت در پایان ماه			
						متراز	درصد پیشرفت مالی	مبلغ مخارج	برآورد مخارج پروژه	برآورد مخارج کل پروژه	متراز	مبلغ مخارج	متراز	مبلغ بهای تمام شده	متراز	درصد پیشرفت مالی	مبلغ مخارج	برآورد مخارج پروژه	برآورد مخارج کل پروژه	انجام شده	درصد پیشرفت مالی	مبلغ مخارج
پروژه مشارکتی لاله	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۶۷	مترمربع	۶,۳۲۵	۶,۳۱۹	۱۴	۴۷۲,۱۰۶	۳,۵۸۸,۹۷۳	۳,۰۶۱,۰۷۹	۰	۱,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۴	۶,۳۱۹	۳,۵۸۷,۲۳۳	۳,۰۶۱,۰۷۹	۴۷۲,۸۴۷	۱۴	۶,۳۱۹
پروژه مشارکتی خلیل	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۶۸	مترمربع	۶,۰۱۷	۶,۲۸۸	۵	۱۷۳,۸۶۵	۲,۶۸۲,۳۷۲	۲,۸۵۶,۲۳۷	۰	۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۵	۶,۲۸۸	۲,۶۸۱,۲۳۵	۲,۸۵۶,۲۳۷	۱۷۴,۹۹۲	۵	۶,۲۸۸
نگین-مسکونی	مشهد-میدان مادر	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۱,۹۰۵	۵۵۶	۱۰۰	۸۶۵,۶۳۹	۰	۸۶۵,۶۳۹	۰	۸,۱۴۵	۱۱۱	۸,۱۴۵	۰	۲۳۵	۸۶۵,۶۳۹	۰	۰	۸۶۵,۶۳۹	۱۰۰	۲۳۵
محیا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۵۰	مترمربع	۲,۱۲۳	۳۴	۹۹	۲۵۹,۵۵۳	۱,۲۷۶	۲۶۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۲۵۹,۵۵۳	۱,۲۷۶	۲۶۰,۸۲۹	۲۵۹,۵۵۳	۹۹	۲۴
نسیم فاز ۳	مشهد-الهیه	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۵,۵۴۵	۸۷	۱۰۰	۱,۳۶۴,۷۸۳	۰	۱,۳۶۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۱,۳۶۴,۷۸۳	۰	۰	۱,۳۶۴,۷۸۳	۱۰۰	۸۷
بهارستان فاز دو	زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۲,۷۲۱	۳,۵۱۴	۱۰۰	۱,۳۲۵,۷۲۵	۱۴,۱۷۰	۱,۳۲۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۵,۷۲۵	۱۴,۱۷۰	۱,۳۲۹,۹۱۵	۱,۳۲۵,۷۲۵	۱۰۰	۳,۵۱۴
نسیم فاز(۲)	مشهد-بلوار عصمتیه	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۱,۰۷۷	۰	۱	۸۰۹,۲۷۰	۴,۴۸۱,۴۸۶	۵,۲۹۰,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۹,۲۷۰	۴,۴۸۱,۴۸۶	۵,۲۹۰,۷۵۶	۸۰۹,۲۷۰	۱	۰
پروژه موسوی قوچانی	مشهد- بلوار موسوی قوچانی	مسکونی	۵۰	مترمربع	۱۲۵,۱۶۹	۰	۸	۳,۵۲۱,۷۵۹	۲۲,۲۰۱,۰۴۹	۲۴,۷۲۳,۸۰۸	۰	۲۱,۱۷۵	۰	۰	۰	۸	۳,۵۲۱,۷۵۹	۲۲,۱۷۹,۸۷۴	۲۴,۷۲۳,۸۰۸	۳,۵۲۳,۹۲۴	۰	۰
تجاری امید-سهم شرکت	مشهد خیابان شیرازی	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱,۱۲۸	۰	۱۰۰	۵,۷۵۶	۰	۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۷۵۶	۰	۰	۵,۷۵۶	۱۰۰	۰
باس فاز ۳	زاهدان بلوار معلم	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۱,۲۷۰	۰	۱۰۰	۱۶,۳۴۶	۰	۱۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۳۴۶	۰	۰	۱۶,۳۴۶	۱۰۰	۰
تجاری امید- مشارکتی	مشهد خیابان شیرازی	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴۰۸	۰	۱۰۰	۳,۷۸۲	۰	۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۷۸۲	۰	۰	۳,۷۸۲	۱۰۰	۰
امید مالکیت زمانی	مشهد خیابان شیرازی	افاقتهی	۱۰۰	مترمربع	۳۹۱	۰	۱۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۱۰۰	۰
عذیر	مشهد مقدس بلوار تجاری	مسکونی/تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲,۵۴۹	۰	۱۰۰	۱,۹۴۷	۰	۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۴۷	۰	۰	۱,۹۴۷	۱۰۰	۰

