

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي	تهران	اداری	۵۱	مترمربع	۶,۰۰۴	۸۵	۱,۰۲۶,۹۵۵	۱۹۳,۲۹۵	۱,۲۲۰,۲۵۰	۰	۰	۸۵	۱,۰۶۵,۹۱۶	۱۵۴,۳۳۴	۱,۲۲۰,۲۵۰
مشاركت جمشيديه	تهران	مسکونی	۳۷	مترمربع	۴,۳۶۶	۹۶	۶۹۴,۸۴۲	۴۶,۳۹۵	۷۴۱,۲۳۷	۰	۰	۹۶	۷۰۹,۴۵۲	۳۱,۷۸۵	۷۴۱,۲۳۷
C-A پروژه بنفشه	فاز ۴ اندیشه	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸,۵۲۰	۴	۸۲,۸۶۳	۵۷,۲۵۳	۱۴۰,۱۱۶	۰	۰	۴	۸۲,۸۶۷	۳۲۸,۴۸۲	۴۱۱,۳۴۹
صندوق زمين و ساختمان نگين شهري	شهرری		۰	مترمربع	۵,۳۱۰	۲۶	۹۸,۰۳۲	۲۳۳,۹۶۸	۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۱۰۰,۵۲۹	۲۳۱,۴۷۱	۳۳۲,۰۰۰
ملك ميرداماد	تهران	اداری	۱۰۰	مترمربع	۳,۹۹۶	۱۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۰۰۰
يكصد هكتاري شهريار	شهريار	مسکونی و تجاری	۱۰۰	مترمربع	۰	۰	۳۲۴,۵۴۷	۵,۴۵۳	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۵۵۵	۵,۴۴۵	۳۳۰,۰۰۰
جمع			۰		۰	۳۱۱	۲,۹۲۲,۲۳۹	۵۳۶,۳۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۳	۰	۰	۳۱۱	۲,۹۷۸,۳۱۹	۷۵۱,۵۱۷	۳,۷۲۹,۸۳۶