

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
اداري خدامي	تهران	اداری	۵۱	مترمربع	۶,۰۰۴	۹۰	۱,۱۷۲,۵۲۵	۴۷,۷۲۵	۱,۲۲۰,۲۵۰	۰	۰	۹۰	۱,۱۷۲,۵۲۵	۴۷,۷۲۵	۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه 2	فاز ۴ اندیشه	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱۷,۹۷۴	۴۰	۳۲۵,۶۲۳	۳۹۹,۴۵۸	۷۲۵,۰۸۱	۰	۱۶,۱۳۰	۴۳	۳۴۳,۶۹۱	۳۸۱,۳۹۰	۷۲۵,۰۸۱
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه	مسکونی	۷۹	مترمربع	۳۴,۹۴۴	۲۶	۴۸۲,۸۷۳	۱,۳۸۸,۹۴۶	۱,۸۷۱,۸۱۹	۲,۸۳۸	۹۹,۷۳۷	۲۹	۵۳۴,۴۲۰	۱,۳۳۷,۳۹۹	۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه	مسکونی	۷۹	مترمربع	۱۳,۳۰۳	۵	۳۵,۸۵۶	۷۵۹,۷۰۹	۷۹۵,۵۶۵	۰	۰	۶	۴۵,۱۸۷	۷۵۰,۳۷۸	۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C	شهر اندیشه	مسکونی	۷۹	مترمربع	۱۵,۳۰۳	۲۲	۱۹۸,۱۱۴	۷۰۱,۸۷۵	۸۹۹,۹۸۹	۰	۰	۲۷	۲۴۳,۹۰۴	۶۵۶,۰۸۵	۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D	شهر اندیشه	مسکونی	۷۹	مترمربع	۸,۹۲۰	۲۲	۱۰۸,۴۰۴	۲۸۶,۸۰۲	۴۹۵,۲۰۶	۰	۰	۲۹	۱۴۲,۳۲۱	۳۵۲,۸۸۵	۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E	شهر اندیشه	مسکونی / تجاری	۷۹	مترمربع	۵,۲۰۸	۱۹	۴۹,۶۰۸	۲۱۸,۴۳۰	۲۶۸,۰۳۸	۰	۰	۲۲	۵۷,۳۲۴	۲۱۰,۷۱۴	۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F	شهر اندیشه	مسکونی / تجاری	۷۹	مترمربع	۵,۱۷۳	۱۲	۳۲,۰۷۴	۲۳۴,۱۳۷	۲۶۶,۲۱۱	۰	۰	۱۵	۳۸,۰۳۲	۲۲۸,۱۷۹	۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G	شهر اندیشه	مسکونی / تجاری	۷۹	مترمربع	۶,۰۵۱	۸	۲۳,۴۱۳	۲۸۸,۰۲۳	۳۱۱,۴۳۶	۰	۰	۹	۲۷,۷۱۹	۲۸۳,۷۱۷	۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه	مسکونی / تجاری	۷۹	مترمربع	۰	۷	۲۳,۳۶۸	۳۱۱,۲۷۴	۳۳۴,۶۴۲	۰	۰	۹	۲۹,۱۹۱	۳۰۵,۴۵۱	۳۳۴,۶۴۲
صندوق زمین و ساختمان نگین شهری	شهری		۰	مترمربع	۵,۳۱۰	۶۴	۴۷۲,۹۱۱	۲۶۹,۶۸۹	۷۴۲,۶۰۰	۰	۳۲,۸۲۸	۶۶	۴۹۲,۳۸۱	۲۵۰,۲۱۹	۷۴۲,۶۰۰
جمع			۰		۰	۳۱۵	۲,۹۲۴,۷۶۹	۵,۰۰۶,۰۶۸	۷,۹۳۰,۸۳۷	۲,۸۳۸	۱۴۸,۶۹۵	۳۴۵	۳,۱۲۶,۶۹۵	۴,۸۰۴,۱۴۲	۷,۹۳۰,۸۳۷