

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

وضعیت در پایان ماه				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه گذشته				زیربنای مفید	واحد	درصد مالکیت	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائز	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی						
۱,۲۲۰,۲۵۰	۱۳۲,۵۹۹	۱,۰۸۷,۶۵۱	۸۷	۰	۰	۱,۲۲۰,۲۵۰	۱۵۴,۳۳۴	۱,۰۶۵,۹۱۶	۸۵	۶,۰۰۴	مترمربع	۵۱	اداری	تهران	اداري خدماتي
۷۸۴,۵۸۳	۱۵,۲۱۴	۷۶۹,۳۶۹	۹۶	۰	۰	۷۴۱,۳۳۷	۳۱,۷۸۵	۷۰۹,۴۵۲	۹۶	۴,۳۶۶	مترمربع	۳۷	مسکونی	تهران	مشارکت جمشیدیه
۵۳۶,۸۱۷	۴۵۳,۷۴۴	۸۳,۰۷۳	۴	۰	۰	۴۱۱,۳۴۹	۳۲۸,۴۸۲	۸۲,۸۶۷	۴	۸,۵۲۰	مترمربع	۱۰۰	مسکونی	فاز ۴ اندیشه	C-A پروژه بنفشه
۳۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۴۷۱	۱۰۰,۵۲۹	۲۷	۰	۰	۳۳۲,۰۰۰	۲۳۱,۴۷۱	۱۰۰,۵۲۹	۲۶	۵,۳۱۰	مترمربع	۰		شهری	صندوق زمین و ساختمان نگین شهری
۶۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	۶۹۵,۰۰۰	۱۰۰	۳,۹۹۶	مترمربع	۱۰۰	اداری	تهران	ملک میرداماد
۳۳۰,۰۰۰	۵,۴۴۵	۳۲۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۵,۴۴۵	۳۲۴,۵۵۵	۰	۰	مترمربع	۱۰۰	مسکونی و تجاری	شهریار	یکصد هکتاری شهریار
۳,۸۹۸,۶۵۰	۸۳۸,۴۷۳	۳,۰۶۰,۱۷۷	۳۱۴	۰	۰	۳,۷۲۹,۸۳۶	۷۵۱,۵۱۷	۲,۹۷۸,۳۱۹	۳۱۱	۰		۰			جمع