

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه		
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری	۷۰	مترمربع	۲,۴۶۹	۱۰۰	۸۴,۱۳۲	۰	۸۴,۱۳۲	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۱۳۲	۰
کوثر	اراک	تجاری اداری	۶۹	مترمربع	۱,۹۳۶	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰
سهند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۵۱۸	۱۰۰	۱۶۸,۵۵۸	۰	۱۶۸,۵۵۸	۱,۳۱۷	۳۸,۳۷۵	۱۰۰	۱۷۰,۳۴۰	۰
مسکونی الوند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۷۴۰	۹۹	۱۶۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹	۱۶۸,۰۰۰	۷,۰۰۰
مسکونی فرمانیه	اراک	مسکونی تجاری	۱۰۰	مترمربع	۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیده	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پونه	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(جم) چهارم	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری	اراک	مسکونی تجاری	۵۲	مترمربع	۷,۴۱۷	۲۶	۵۵,۵۸۷	۱۵۸,۲۱۰	۲۱۳,۷۹۷	۰	۰	۳۰	۶۱,۷۴۰	۱۵۲,۰۵۷
جمع			۰		۰	۴۲۵	۴۹۵,۰۸۶	۱۶۵,۲۱۰	۶۶۰,۲۹۶	۱,۳۱۷	۳۸,۳۷۵	۴۲۹	۵۰۲,۹۲۱	۱۵۹,۰۵۷