

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه آسمان	مشهد	تجاری/ اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۲۲,۰۱۰	۱	۵۴۸,۴۲۳	۱,۷۹۱,۷۶۱	۲,۳۴۰,۱۸۴	۰	۰	۱	۵۴۸,۷۰۰	۲,۲۰۵,۴۸۴	۲,۷۵۴,۱۸۴
پروژه آماده سازی اراضی آبشار	مشهد	مسکونی/ تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴۹,۱۲۵	۸۵	۱۰۲,۳۶۹	۲۰,۶۳۱	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۸۵	۱۰۲,۳۶۹	۲۰,۶۳۱	۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازی اراضی زکریا	مشهد	مسکونی/ تجاری	۱۰۰	مترمربع	۲۱,۰۸۷	۹۵	۶۰,۴۶۷	۰	۶۰,۴۶۷	۰	۰	۹۵	۶۰,۴۶۷	۰	۶۰,۴۶۷
مجتمع پزشکان	مشهد	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱,۵۶۹	۱۰۰	۱,۸۳۹	۰	۱,۸۳۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۷۴	۰	۱,۸۷۴
قطعه شماره 6 اراضی زکریا	مشهد	مسکونی/ تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴,۳۶۵	۱۰۰	۷۴,۸۹۶	۰	۷۴,۸۹۶	۰	۰	۱۰۰	۷۴,۸۹۶	۰	۷۴,۸۹۶
قطعه شماره 5 اراضی زکریا	اراضی زکریا	تجاری مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۱۶۶	۱۰۰	۷۲,۷۵۸	۰	۷۲,۷۵۸	۰	۰	۱۰۰	۷۲,۸۹۵	۰	۷۲,۸۹۵
واحدهای ساختمان ویلا	مشهد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶۹۰	۱۰۰	۶۱,۴۲۹	۰	۶۱,۴۲۹	۰	۰	۱۰۰	۶۱,۶۱۶	۰	۶۱,۶۱۶
بازار ابریشم(حق مالکانه/زمین محل واحدهای تجاری)	مشهد	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۳,۴۸۱	۱۰۰	۱,۶۳۲	۲,۷۴۸	۴,۳۸۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۳۲	۲,۷۴۸	۴,۳۸۰
سایر پروژه ها			۰	مترمربع	۰	۱۰۰	۴۳۱	۱۸۹	۶۲۰	۰	۰	۱۰۰	۴۳۱	۱۸۹	۶۲۰
جمع			۰		۰	۷۸۱	۹۲۴,۲۴۴	۱,۸۱۵,۳۲۹	۲,۷۳۹,۵۷۳	۰	۰	۷۸۱	۹۲۴,۸۸۰	۲,۲۲۹,۰۵۲	۳,۱۵۳,۹۳۲