

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری	۷۰	مترمربع	۲,۴۶۹	۱۰۰	۸۴,۱۳۲	۰	۸۴,۱۳۲	۰	۰	۱۰۰	۸۴,۱۳۲	۰	۸۴,۱۳۲
کوثر	اراک	تجاری اداری	۶۹	مترمربع	۱,۹۳۶	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۸۰۹	۰	۱۸,۸۰۹
سهند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۵۱۸	۱۰۰	۱۲۶,۰۶۷	۰	۱۲۶,۰۶۷	۰	۰	۱۰۰	۱۲۶,۰۶۷	۰	۱۲۶,۰۶۷
مسکونی الوند	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۶,۷۴۰	۹۰	۱۳۲,۵۲۰	۴۲,۴۸۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۱	۱۳۲,۵۲۰	۴۲,۴۸۰	۱۷۵,۰۰۰
مسکونی فرمانیه	اراک	مسکونی تجاری	۱۰۰	مترمربع	۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیده	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۳۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پونه	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(جم) چهارم	اراک	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پهنه فردین پور تجاری مسکونی اداری مشارکت با شهرداری	اراک	مسکونی تجاری	۵۲	مترمربع	۷,۴۱۷	۷	۱۵,۵۲۱	۱۹۸,۲۷۶	۲۱۳,۷۹۷	۰	۰	۷	۱۵,۵۲۱	۱۹۸,۲۷۶	۲۱۳,۷۹۷
جمع			۰		۰	۳۹۷	۳۷۷,۰۴۹	۲۴۰,۷۵۶	۶۱۷,۸۰۵	۰	۰	۳۹۸	۳۷۷,۰۴۹	۲۴۰,۷۵۶	۶۱۷,۸۰۵