

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)
قطعه 144	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۱۲,۶۶۷	۱۰۰	۴۱,۸۸۰	۵۲۶	۴۱,۸۸۰	۰	۰	۱۰۰	۴۱,۳۵۴	۵۲۶	۴۱,۸۸۰
قطعه 145	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۱۲,۶۵۶	۸۲	۴۶,۱۴۳	۱,۹۰۰	۴۶,۱۴۳	۰	۰	۸۳	۴۴,۲۴۳	۱,۹۰۰	۴۶,۱۴۳
A- قطعه 148	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۱	مترمربع	۵,۲۶۲	۱۰۰	۱۴,۲۸۰	۳۷۸	۱۴,۲۸۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۹۰۲	۳۷۸	۱۴,۲۸۰
B-قطعه 148	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۱	مترمربع	۵,۴۳۵	۱۰۰	۱۴,۰۲۱	۲۸۲	۱۴,۰۲۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۷۳۹	۲۸۲	۱۴,۰۲۱
قطعه 150	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۱	مترمربع	۱۱,۱۸۰	۹۶	۳۴,۹۶۲	۵۵۵	۳۴,۹۶۲	۵۰۹	۴,۴۵۵	۹۸	۳۴,۴۰۷	۵۵۵	۳۴,۹۶۲
C - قطعه 151	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۱	مترمربع	۵,۶۰۳	۹۹	۱۴,۸۵۰	۰	۱۴,۸۵۰	۰	۰	۹۹	۱۴,۸۵۰	۰	۱۴,۸۵۰
151- D	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۱	مترمربع	۵,۶۲۰	۱۰۰	۱۴,۷۴۷	۸۹	۱۴,۷۴۷	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۶۵۸	۸۹	۱۴,۷۴۷
قطعه 155	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۱	مترمربع	۶,۰۵۹	۱۰۰	۱۶,۴۰۳	۰	۱۶,۴۰۳	۱۴۰	۸۸۵	۱۰۰	۱۶,۴۰۳	۰	۱۶,۴۰۳
قطعه 158	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۱۱,۰۴۷	۹۶	۳۷,۰۹۶	۸۴۵	۳۷,۰۹۶	۰	۰	۹۶	۳۶,۲۵۱	۸۴۵	۳۷,۰۹۶
398-399	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۵۷	۲۹,۱۶۳	۳۵۰	۲۹,۱۶۳	۰	۰	۵۸	۲۸,۸۱۳	۳۵۰	۲۹,۱۶۳
400-401	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۰	مترمربع	۹,۱۳۹	۸۳	۳۱,۰۰۳	۱,۴۷۹	۲۹,۵۲۴	۰	۰	۸۶	۲۹,۵۲۴	۱,۴۷۹	۳۱,۰۰۳
15-164و180-173 9	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۹۳۶	۹۹	۹,۸۱۱	۷۶۹	۹,۰۴۲	۰	۰	۹۹	۹,۰۴۲	۷۶۹	۹,۸۱۱
20-200و181-185 4	شهرک رشدیه	مسکونی	۴۸	مترمربع	۳,۰۸۰	۷۶	۱۰,۷۶۵	۳۳۸	۱۰,۴۲۷	۰	۰	۷۸	۱۰,۴۲۷	۳۳۸	۱۰,۷۶۵

۱۰,۱۲۱	۶۱۶	۹,۵۰۵	۹۳	.	.	۱۰,۱۲۱	۶۱۶	۹,۵۰۵	۹۲	۳,۷۵۵	مترمربع	۴۸	مسکونی	شهرک رشدیه	19-199و186-190 5
۹,۸۸۱	۹۶۸	۸,۹۱۳	۹۷	.	.	۹,۸۸۱	۹۶۸	۸,۹۱۳	۹۷	۱,۸۹۹	مترمربع	۴۸	مسکونی	شهرک رشدیه	22-224و212-215 1
۱۰,۷۲۵	۹۳۳	۹,۷۹۲	۱۰۰	.	.	۱۰,۷۲۵	۹۳۳	۹,۷۹۲	۱۰۰	۳,۷۳۸	مترمربع	۴۸		شهرک رشدیه	25-261و232-236 7
۱۱,۴۱۸	۱۵۹	۱۱,۲۵۹	۹۹	.	.	۱۱,۴۱۸	۱۵۹	۱۱,۲۵۹	۹۹	۴,۴۰۳	مترمربع	۴۸	مسکونی	شهرک رشدیه	29-296و262-267 1
۱۹,۷۱۱	۲,۸۸۰	۱۶,۸۳۱	۱۷	.	.	۱۹,۷۱۱	۲,۸۸۰	۱۶,۸۳۱	۱۶	۳,۷۵۱	مترمربع	۴۸	مسکونی	شهرک رشدیه	32-333و297-301 7
۲۷۹,۸۶۴	۳۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۶۴	۹۴	.	.	۲۷۹,۸۶۴	۳۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۶۴	۹۳	۵,۷۵۹	مترمربع	۱۰۰	اداری	تبریز- بلواراستاد شهریار	شهریار
۵۱۴,۸۲۱	۴۴,۱۵۷	۴۷۰,۶۶۴	۹۹	.	.	۵۱۴,۸۲۱	۴۴,۱۵۷	۴۷۰,۶۶۴	۹۹	۶,۴۰۹	مترمربع	۳۳	تجاری - اداری	تبریز- نگین پارک	اطلس
۸۰,۷۲۷	۱۶,۲۸۶	۶۴,۴۴۱	۶۲	۱,۲۴۲	۹۹	۸۰,۷۲۷	۱۶,۲۸۶	۶۴,۴۴۱	۶۱	۶,۱۹۸	مترمربع	۳۵	مسکونی - آپارتمانی	تبریز- گلکار	سپیدار
۳۰	.	۳۰	.	.	.	۳۰	.	۳۰	.	۱۰۰	مترمربع	.		تبریز- شهرک رشدیه	سایر
۱,۲۵۲,۴۲۲	۱۰۴,۵۱۰	۱,۱۴۷,۹۱۲	۱,۸۵۸	۶,۵۸۲	۷۴۸	۱,۲۵۲,۴۲۲	۱۰۴,۵۱۰	۱,۱۴۷,۹۱۲	۱,۸۴۵	.		.			جمع